



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ช่วงจากแยกเตาปูน ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางซื่อ

รหัสโครงการ... : 10000000-6606

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 29,966,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 10,975,615 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอรุณพันธ์ โอภาเฉลิมพันธ์ 029111377

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.022242978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากสภาพปัจจุบันทางเท้าถนนกรุงเทพ-นนทบุรี มีสภาพชำรุด ทรุดตัว มีระดับสูงๆ ต่ำๆ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและเกิดจากการทรุดตัวของดินความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย และก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนที่ใช้ทางเท้าในการสัญจรไป-มา สมควรที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงคันหินและทางเท้าให้อยู่ในสภาพดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้ทางเท้าในการสัญจรไป-มา อีกทั้งจะก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามแก่กรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |  |   |                |                     |
|------------------|--|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...รื้อคันหินทางเท้า   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท         | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 16/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...รื้อคันหินทางเท้า สร้างคันหินทางเท้า  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท         | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 26/11/2563 : รื้อคันหินทางเท้า สร้างคันหินทางเท้า รื้อทางเท้า สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 14/12/2563 : รื้อคันหินทางเท้า สร้างคันหินทางเท้า รื้อทางเท้า สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 29/12/2563 : สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 19/01/2564 : สร้างคันหิน รื้อพื้นทางเท้า สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ เบิกจ่ายงวดที่ 1 ยอด 2,654,460 บาท เบิกจ่ายงวดที่ 2 ยอด 2,701,215 บาท   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 5,355,675 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 28/01/2564 : สร้างคันหิน รื้อพื้นทางเท้า สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ ตรวจสอบงานงวดที่ 3  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 15/02/2564 : สร้างคันหิน รื้อพื้นทางเท้า สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ เบิกจ่ายงวดที่ 3  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 4,500,315 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 25/02/2564 : สร้างคันหิน ค.ส.ส. รื้อพื้นทางเท้า สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ สร้างผิวทาง ค.ส.ค. หนา 0.15 ม. โดยใช้คอนกรีตชนิดรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 24 ชม. ตรวจสอบงานงวดที่ 4 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 12/03/2564 : สร้างคันหิน ค.ส.ส. รื้อพื้นทางเท้า สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ สร้างผิวทาง ค.ส.ค. หนา 0.15 ม. โดยใช้คอนกรีตชนิดรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 24 ชม. เบิกจ่ายงวดที่ 4   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 6,548,926 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: งานแล้วเสร็จ 100% รอตรวจรับงาน 9 เม.ย.64  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท         | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |  |                |                     |
|------------------|--|----------------|---------------------|
|                  | :: 16/04/2564 : งานแล้วเสร็จ 100% ตรวจสอบงานงวดที่ 5 วันที่ 9 เม.ย.64 เตรียมเอกสารเบิกจ่ายงวดสุดท้าย |                |                     |
| รายงานครั้งที่13 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท                            | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 29/04/2564 : เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 10,975,615 บาท                  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

