



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเท้า ถนนเพชรบุรี ช่วงจากแยกยมราช ถึงคลองแสนแสบ พื้นที่เขตราชเทวีและพื้นที่เขตห้วยขวาง (โครงการต่อเนื่องปี 64)

รหัสโครงการ... : 10000000-6971

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 81,684,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.022212141 ต่อ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการซ่อมแซม บูรณะ ถนน ตรอกซอย ทางเท้า คันหิน รางดิน สะพานข้ามคลอง และสะพานท่อ ฯลฯ ซึ่ง ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2 รับผิดชอบตรวจสอบ รักษา ซ่อมแซม ก่อสร้างและบูรณะ ทางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 8 เขต และ 1 เขตพระราชฐาน

จากการตรวจสอบถนนในพื้นที่รับผิดชอบพบว่าสภาพผิวจราจรเดิม ถนนเพชรบุรี ช่วงจากแยกยมราช ถึงถนนอโศกดินแดง พื้นที่เขตราชเทวี มีสภาพแตกชำรุด ไม่ราบเรียบ หลุดรอน แตกร้าว ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน

เห็นควรจะต้องดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และทางเท้าถนนเพชรบุรีช่วงจากถนนอโศกดินแดง มีสภาพชำรุดทรุดตัว มีระดับสูงๆ ต่ำๆ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและเกิดจากการทรุดตัวขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย

และก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา

สมควรที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงคันหินและทางเท้าให้อยู่ในสภาพดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรทาง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อความสวยงามของผิวจราจร

2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรบนถนนของประชาชน

2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางสัญจรบนทางเท้าของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. พร้อมพื้นฐานคอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามแบบและรายการ เนื้อที่ประมาณ 23,283 ตร.ม.- ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ผสมร้อน พร้อมบดอัดแน่น จำนวน 5,320 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2565) ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : สร้างคันหิน รื้อพื้นทางเท้าเดิม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 16/11/2564 : สร้างคันหิน รื้อทางเท้าเดิม ยอดเบิกจ่ายไปแล้วในปีงบประมาณ 64 ยอด 26,747,676.9		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 26,747,677 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/11/2564 : สร้างคันหิน รื้อทางเท้าเดิม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/12/2564 : สร้างคันหิน รื้อทางเท้าเดิม ปูกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/01/2565 : สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/01/2565 : สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง เบิกจ่ายงวดที่ 5		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,549,744 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/02/2565 : สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 15/03/2565 : สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/03/2565 : สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11	:: 30/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/05/2565 : สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/05/2565 : สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 15/06/2565 : สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 20/07/2565 : สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง เบิกจ่ายงวดที่ 6 เบิก14,175,260 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 12,757,734 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 15/08/2565 : สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 31/08/2565 : สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/09/2565 : ขอขึ้นตอนแก้ไขสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

