



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสีลม ช่วงจากถนนราวีวิลาสราชนครินทร์ ถึงถนนพระรามที่ 4 พื้นที่เขตบางรัก (โครงการปี 65)

รหัสโครงการ... : 10000000-6980

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ(1513)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการซ่อมแซม บูรณะ ถนน ตรอกซอย ทางเท้า คันหิน รางดิน สะพานข้ามคลอง และสะพานท่อ ฯลฯ ซึ่ง ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 2 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 รับผิดชอบตรวจสอบ รักษา ซ่อมแซม ก่อสร้างและบูรณะ ทางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 7 เขต ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตสาทร เขตดินแดง เขตบางคอแหลมและเขตห้วยขวางจากการตรวจสอบถนนในพื้นที่รับผิดชอบพบว่าบริเวณถนนสีลม ช่วงจากถนนราวีวิลาสราชนครินทร์ ถึงถนนพระรามที่ 4 พื้นที่เขตบางรัก มีสภาพแตกชำรุด หลุดโรย ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน เห็นควรจะต้องดำเนินการปรับปรุงอยู่ในสภาพดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้ทางเท้าในการสัญจรไปมา และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สร้างชื่อเสียงอันดีงามแก่กรุงเทพมหานคร สมควรที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสีลม ช่วงจากถนนราวีวิลาสราชนครินทร์ ถึงถนนพระรามที่ 4 พื้นที่เขตบางรัก ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อความสวยงามของทางเท้า
- 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรบนถนนของประชาชน
- 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางสัญจรบนทางเท้าของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ทางเท้ามีความสวยงาม ประชาชนสัญจรไปมาได้รับความสะดวก

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 14. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: เตรียมเสนอขอเห็นชอบจ้างประกวดราคา (e-bidding)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/02/2565 :อยู่ระหว่างจำหน่ายแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/03/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/05/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2565 : งานปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/07/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 15/08/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสีลม ช่วงจากถนนราชีวาสราชนครินทร์ ถึงถนนพระรามที่ 4 พื้นที่เขตบางรัก (โครงการปี 65)

รหัสโครงการ... : 10000000-6980

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ(1513)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการซ่อมแซม บูรณะ ถนน ตรอกซอย ทางเท้า คันหิน รางดิน สะพานข้ามคลอง และสะพานท่อ ฯลฯ ซึ่ง ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 2 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 รับผิดชอบตรวจสอบ รักษา ซ่อมแซม ก่อสร้างและบูรณะ ทางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 7 เขต ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตสาทร เขตดินแดง เขตบางคอแหลมและเขตห้วยขวางจากการตรวจสอบถนนในพื้นที่รับผิดชอบพบว่าบริเวณถนนสีลม ช่วงจากถนนราชีวาสราชนครินทร์ ถึงถนนพระรามที่ 4 พื้นที่เขตบางรัก มีสภาพทรุดโทรม ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน เห็นควรจะต้องดำเนินการปรับปรุงอยู่ในสภาพดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้ทางเท้าในการสัญจรไปมา และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สร้างชื่อเสียงอันดีงามแก่กรุงเทพมหานคร สมควรที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสีลม ช่วงจากถนนราชีวาสราชนครินทร์ ถึงถนนพระรามที่ 4 พื้นที่เขตบางรัก ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อความสวยงามของทางเท้า
- 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรบนถนนของประชาชน
- 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางสัญจรบนทางเท้าของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ทางเท้ามีความสวยงาม ประชาชนสัญจรไปมาได้รับความสะดวก

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 14. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ (ตัวชี้วัดเจราจตกลง)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: เตรียมเสนอขอเห็นชอบจ้างประกวดราคา (e-bidding) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/02/2565 :อยู่ระหว่างจำหน่ายแบบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/03/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/05/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2565 : งานปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/07/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 15/08/2565 :

รายงานครั้งที่11 :: อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสีลม ช่วงจากถนนราวีวิลาสราชนครินทร์ ถึงถนนพระรามที่ 4 พื้นที่เขตบางรัก (โครงการปี 65)

รหัสโครงการ... : 10000000-6980

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับมอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณณี ศรีสมบัติ(1513)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการซ่อมแซม บูรณะ ถนน ตรอกซอย ทางเท้า คันหิน รางดิน สะพานข้ามคลอง และสะพานท่อ ฯลฯ ซึ่ง ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 2 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 รับผิดชอบตรวจสอบ รักษา ซ่อมแซม ก่อสร้างและบูรณะ ทางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 7 เขต ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตสาทร เขตดินแดง เขตบางคอแหลมและเขตห้วยขวางจากการตรวจสอบถนนในพื้นที่รับผิดชอบพบว่าบริเวณถนนสีลม ช่วงจากถนนราวีวิลาสราชนครินทร์ ถึงถนนพระรามที่ 4 พื้นที่เขตบางรัก มีสภาพแตกชำรุด ทรุดโทรม ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน เห็นควรจะต้องดำเนินการปรับปรุงอยู่ในสภาพดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้ทางเท้าในการสัญจรไป-มา และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สร้างชื่อเสียงอันดีงามแก่กรุงเทพมหานคร สมควรที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสีลม ช่วงจากถนนราวีวิลาสราชนครินทร์ ถึงถนนพระรามที่ 4 พื้นที่เขตบางรัก ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อความสวยงามของทางเท้า
- 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรบนถนนของประชาชน
- 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางสัญจรบนทางเท้าของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ทางเท้ามีความสวยงาม ประชาชนสัญจรไปมาได้รับความสะดวก

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 14. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: เตรียมเสนอขอเห็นชอบจ้างประกวดราคา (e-bidding)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/02/2565 :อยู่ระหว่างจำหน่ายแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/03/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/05/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2565 : งานปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9







รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : งานปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 15/08/2565 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

