



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถนนมหาธาตุ

รหัสโครงการ... : 10000000-7020

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 121,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถนนมหาธาตุ

เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุจากการข้ามถนนในการข้ามพระราชวังของประชาชนและนักท่องเที่ยว

และเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่บริเวณสนามหลวง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุจากการข้ามถนนในการข้ามพระราชวังของประชาชนและนักท่องเที่ยว

- เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่บริเวณสนามหลวง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการข้ามพระบรมมหาราชวัง

- เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่บริเวณสนามหลวง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากสิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2565) ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 09/11/2564 : Zone 1 (ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา) - ยิงโพนPU อุดรอยรั่ว D-wall - ฉาบผนังห้องน้ำ - เจาะเสียบเหล็ก DB28 คานลิฟท์ - เตรียมติดตั้งแบบพื้นชั้นลอย - ติดตั้งท่อระบบดับเพลิง Zone 2.1 (ถนนมหาธาตุ) - ดำเนินการปรับดิน - ดำเนินการปูแผ่น Hollow core - เตรียมเหล็กเสริม topping Zone 3 (ริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง) - งานทำความสะอาดผืนผนังD-wall ด้วยทราย - ดำเนินการเหล็กเสริม topping - เหล็กเสริมขอบกันน้ำรอบบันไดเลื่อน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/12/2564 : Zone 1 (ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา) - งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ - งานปูหินพื้นห้องน้ำ - งานก่ออิฐผนังห้องเครื่อง - งานติดตั้งงานระบบ - งานติดตั้งผ้าห้องน้ำ - งานผูกเหล็กโครงสร้างกระถางต้นไม้ Zone 2 (ถนนมหาธาตุ) - งานพันกันซิมผนัง D-Wall - งานขัดได้คาน - งานเทคอนกรีตพื้น Topping - งานติดตั้งงานระบบ Zone 3 (ริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง) - งานปูหินผนังแกรนิต - งานติดตั้งงานระบบ - งานประกอบบันไดเลื่อน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/01/2565 : Zone 1 (ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา) - งานติดตั้งงานระบบ - งานแต่งบัวกระถางต้นไม้ - งานทาสีกระถางต้นไม้ - งานทำทรายล่าง - งานปูกระเบื้องทางเดินพื้นฟุตบอล - งานปูหินช่องบันไดเลื่อน - งานเทคอนกรีตทางเท้า และถนนข้างราชนาวิสิมสร Zone 2 (ถนนมหาธาตุ) - งานฝ้าเพดาน Zone 3 (ริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง) - งานฝ้าเพดาน - งานปูหินช่องบันไดเลื่อน - งานเทคอนกรีตชั้นบันไดทางลงบันไดเลื่อน - งานปรับพื้นฟุตบอลเตรียมปูตัวนอน - งานผูกเหล็ก และเข้าแบบเข็บบฟุตบอล - งานไล่อุจฉิมผนังข้างเดิม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 60,200,094 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/02/2565 : - งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบ่อน้ำใต้ดิน - งานติดตั้งเครื่องเป่ามือในห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง - งานติดตั้งเครื่องเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก ที่ห้องน้ำคนพิการ - งานปูกระเบื้องดินเผาศาลพระพรหม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: -งานระบบบันไดเลื่อน ดำเนินการแล้ว 99% -งานระบบประปา สุขาภิบาล ดำเนินการแล้ว 99% -งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ดำเนินการแล้ว 99% -งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ดำเนินการแล้ว 92% -งานลิฟต์โดยสารอยู่ระหว่างรอวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จ ก.ค. 65	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/04/2565 : งานลิฟต์โดยสารอยู่ระหว่างรอวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จ ก.ค. 65	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2565 : -งานลิฟต์โดยสารอยู่ระหว่างรอวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จ ส.ค. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/06/2565 : งานลิฟต์โดยสารอยู่ระหว่างรอวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จ ส.ค. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : -ได้เปิดใช้งานอุโมงค์ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับลิฟต์โดยสารแล้ว -งานลิฟต์โดยสารอยู่ระหว่างรอวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จ ต.ค. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2565 : -ได้เปิดใช้งานอุโมงค์ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับลิฟต์โดยสารแล้ว -งานลิฟต์โดยสารอยู่ระหว่างรอวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จ ต.ค. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 64,802,951 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/09/2565 : -ได้เปิดใช้งานอุโมงค์ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับลิฟต์โดยสารแล้ว -งานลิฟต์โดยสารอยู่ระหว่างรอวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จ ต.ค. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

