



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารกลุ่มงานตึกแดง สำนักงานออกแบบ

รหัสโครงการ... : 10000000-7060

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,860,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

-ปรับปรุงอาคารเพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น 1 หลัง
- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้นพร้อมหลังคาตาดฟ้า 1 หลัง
- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้นพร้อมหลังคาตาดฟ้า 1 หลัง
- งานรื้อและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
- งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
- งานสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่าง คกก. จัดทำแบบรูปรายการฯ และคกก. กำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/02/2566 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding ขยายแบบวันที่ 15 ก.พ.-7 มี.ค.66 กำหนดเดสนอราคา 8 มี.ค.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่าง ขอยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก แบบรูปรายการคลาดเคลื่อน และดำเนินการทบทวนแบบรูปรายการ เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 15 พ.ค.66 เนื่องจากแบบรูปรายการคลาดเคลื่อน อยู่ระหว่างทบทวนแบบรูปรายการ และจัดทำราคากลาง เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ทบทวนแบบรูปรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ทบทวนแบบรูปรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจ้างงานปรับปรุงและร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/09/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางตามอัตราดอกเบี้ยใหม่ ร้อยละ 7 เพื่อดำเนินการขอเห็นชอบจ้างงานปรับปรุงและร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ



ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ปรับปรุงอาคารกลุ่มงานตึกแดง สำนักงานออกแบบ

รหัสโครงการ... : 10000000-7060

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,860,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

-ปรับปรุงอาคารเพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น 1 หลัง
- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้นพร้อมหลังคาตัดฟ้า 1 หลัง
- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้นพร้อมหลังคาตัดฟ้า 1 หลัง
- งานรื้อและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
- งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
- งานสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่าง คกก. จัดทำแบบรูปรายการฯ และคกก. กำหนดราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/02/2566 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding ขายแบบวันที่ 15 ก.พ.-7 มี.ค.66 กำหนดเสนอราคา 8 มี.ค.66			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่าง ขอยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก แบบรูปรายการคลาดเคลื่อน และดำเนินการทบทวนแบบรูปรายการ เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 15 พ.ค.66 เนื่องจากแบบรูปรายการคลาดเคลื่อน อยู่ระหว่างทบทวนแบบรูปรายการ และจัดทำราคากลาง เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ทบทวนแบบรูปรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ทบทวนแบบรูปรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจ้างงานปรับปรุงและร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/09/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางตามอัตราดอกเบี้ยใหม่ ร้อยละ 7 เพื่อดำเนินการขอเห็นชอบจ้างงานปรับปรุงและร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารกลุ่มงานตึกแดง สำนักงานออกแบบ

รหัสโครงการ... : 10000000-7060

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566





เริ่มต้นโครงการ





: 2022-10-01 00:00:00



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,860,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

-ปรับปรุงอาคารเพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น 1 หลัง
- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้นพร้อมหลังคาแดดฟ้า 1 หลัง
- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้นพร้อมหลังคาแดดฟ้า 1 หลัง
- งานรื้อและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
- งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
- งานสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่าง คกก. จัดทำแบบรูปรายการฯ และคกก. กำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/02/2566 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding ขยายแบบวันที่ 15 ก.พ.-7 มี.ค.66 กำหนดเสนอราคา 8 มี.ค.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่าง ขอยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก แบบรูปรายการคลาดเคลื่อน และดำเนินการทบทวนแบบรูปรายการ เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 15 พ.ค.66 เนื่องจากแบบรูปรายการคลาดเคลื่อน อยู่ระหว่างทบทวนแบบรูปรายการ และจัดทำราคากลาง เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ทบทวนแบบรูปรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ทบทวนแบบรูปรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอเห็นชอบบราคากลาง เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจ้างงานปรับปรุงและร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/09/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางตามอัตราดอกเบี้ยใหม่ ร้อยละ 7 เพื่อดำเนินการขอเห็นชอบจ้างงานปรับปรุงและร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารกลุ่มงานตึกแดง สำนักงานออกแบบ

รหัสโครงการ... : 10000000-7060

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,860,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

-ปรับปรุงอาคารเพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น 1 หลัง
- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้นพร้อมหลังคาตัดฟ้า 1 หลัง
- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้นพร้อมหลังคาตัดฟ้า 1 หลัง
- งานรื้อและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
- งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
- งานสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่าง คกก. จัดทำแบบรูปรายการฯ และคกก. กำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/02/2566 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding ขยายแบบวันที่ 15 ก.พ.-7 มี.ค.66 กำหนดเสนอราคา 8 มี.ค.66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่าง ขอยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก แบบรูปรายการคลาดเคลื่อน และดำเนินการทบทวนแบบรูปรายการ เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 15 พ.ค.66 เนื่องจากแบบรูปรายการคลาดเคลื่อน อยู่ระหว่างทบทวนแบบรูปรายการ และจัดทำราคากลาง เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ทบทวนแบบรูปรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ทบทวนแบบรูปรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจ้างงานปรับปรุงและร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/09/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางตามอัตราดอกเบี้ยใหม่ ร้อยละ 7 เพื่อดำเนินการขอเห็นชอบจ้างงานปรับปรุงและร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

