



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา

รหัสโครงการ... : 10000000-7063

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,133,747,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-06-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 632,442,609 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทั้งทางด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตคลองสามวาและพื้นที่ที่ใกล้เคียง ได้แก่ เขตหนองจอก เขตคันนายาว เขตบางเขน เขตมีนบุรี เขตสายไหม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทั้งทางด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตคลองสามวาและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ เขตหนองจอกเขตคันนายาว เขตบางเขน เขตมีนบุรี เขตสายไหม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดตั้งโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 250 เตียง เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตคลองสามวาและพื้นที่ใกล้เคียงประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาล สูง 10 ชั้น อาคารหอพักแพทย์ สูง 9 ชั้น อาคารหอพักพยาบาล สูง 9 ชั้น และอาคารจอดรถยนต์ สูง 8 ชั้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวอภิวฤกฏการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|--|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/12/2565 : -อาคารโรงพยาบาล10ชั้น 1.ต่อเหล็กเสา H-beam GL K-N/6a-10a 2.นั่ง Table from ชั้น 5 Zone 1 GL H-K/2a-4a 3.เทคอนพื้นชั้น8 Zone 2 GL E-H/6a-10a -อาคารจอดรถ8ชั้น 1.ใส่เหล็กเสริมเสาชั้น 3A GL U-Y / 12-15 | | |
| | -อาคารหอพักแพทย์ 1.ลงเหล็กคานลึงคานชั้นดาดฟ้า GL A-D/8-11 -อาคารหอพักพยาบาล 1.งานก่อผนังชั้น 6 GL A-D/1-7 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 130,798,691 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 23/01/2566 : -อาคารโรงพยาบาล10ชั้น งานลงเหล็กเสริมพื้นชั้น 9 Zone 2 และ ลงวดสลึงพื้นชั้น 8 Zone 3 -อาคารจอดรถ8ชั้น ตั้งนั่งร้านเตรียมลงเหล็กพื้นชั้น 3A -อาคารหอพักแพทย์ งานก่อผนังชั้น 7 และงานฉาบผนังชั้น 4 -อาคารหอพักพยาบาล งานก่อผนังชั้น 6 ติดตั้งแผ่นผนัง Precast ชั้น 8 และ งานฉาบผนังชั้น 4 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 164,085,144 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 17/02/2566 : - อาคารโรงพยาบาล10 ชั้น เทคอนกรีตพื้นชั้น 9 Zone 2 และ ชั้น 8 Zone 3 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างงานเสา - อาคารหอพักแพทย์ งานฉาบผนังชั้น 7-8 - อาคารหอพักพยาบาล งานฉาบผนังชั้น 7 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 104,553,603 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 21/03/2566 : -อาคารโรงพยาบาล10ชั้น งานเทคอนกรีตชั้นดาดฟ้า - อาคารจอดรถ 8 ชั้น เทคอนกรีตพื้นคอนกรีตอัดแรง ชั้น 6a - อาคารหอพักแพทย์ งานฉาบผนัง ชั้น 8 และงานระบบ ชั้น 8 - อาคารหอพักพยาบาล งานฉาบผนัง ชั้น 7 และงานระบบ ชั้น 6 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 130,371,941 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/04/2566 : - อาคารโรงพยาบาล 10 ชั้น งานสถาปัตยกรรม ชั้น 8 งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร - อาคารจอดรถ 8 ชั้น เทคอนกรีตพื้นคอนกรีตอัดแรง ชั้น 8 งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 - อาคารหอพักแพทย์ งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2-8 - อาคารหอพักพยาบาล งานสถาปัตยกรรมชั้น 2-8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 102,633,230 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 23/05/2566 : - อาคารโรงพยาบาล 10 ชั้น งานสถาปัตยกรรม ชั้น 8 งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 5 - อาคารจอดรถ 8 ชั้น เทคอนกรีตพื้นคอนกรีตอัดแรง ชั้น 8 งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 - อาคารหอพักแพทย์ งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2-8 - อาคารหอพักพยาบาล งานสถาปัตยกรรมชั้น 2-8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 26/06/2566 : - อาคารโรงพยาบาล 10 ชั้น งานสถาปัตยกรรม ชั้น 8 งานระบบสุขาภิบาลงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 6 | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่8
- อาคารจอตรด 8 ชั้น เทคอนกรีตพื้นคอนกรีตอัดแรง ชั้น 8 งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1
 - อาคารหอพักแพทย์ งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2-8
 - อาคารหอพักพยาบาล งานสถาปัตยกรรมชั้น 2-8
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 24/07/2566 : -อาคารโรงพยาบาล 10 ชั้น งานสถาปัตยกรรม ชั้น 8 งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 7
- อาคารจอตรด 8 ชั้น งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2-6 งานระบบ ชั้น 2-7
 - อาคารหอพักแพทย์ งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2-8 งานระบบ ชั้น 2-8
 - อาคารหอพักพยาบาล งานสถาปัตยกรรมชั้น 2-8 งานระบบ ชั้น 2-8
- รายงานครั้งที่9
- :: 22/08/2566 : - อาคารโรงพยาบาล 10 ชั้น งานสถาปัตยกรรม ชั้น 9 งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 8□ - อาคารจอตรด 8 ชั้น งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2-8 งานระบบ ชั้น 2-8□□
- อาคารหอพักแพทย์ งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2-9 งานระบบ ชั้น 2-9 - อาคารหอพักพยาบาล งานสถาปัตยกรรมชั้น 2-9 งานระบบ ชั้น 2-9
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10
- :: 22/09/2566 : - อาคารโรงพยาบาล 10 ชั้น งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร□ - อาคารจอตรด 8 ชั้น งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2-8 งานระบบ ชั้น 2-8□ - อาคารหอพักแพทย์ งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2-9 งานระบบ ชั้น 2-9□□
- อาคารหอพักพยาบาล งานสถาปัตยกรรมชั้น 2-9 งานระบบ ชั้น 2-9
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

