



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 10000000-7065

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 620,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 48,980,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรพรรณ ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

เพิ่มพื้นที่ในการรองรับการเพิ่มศักยภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจากหน่วยบริการระดับปฐมภูมิเป็นหน่วยบริการระดับทุติยภูมิระดับสูงที่มีคุณภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกรุงเทพมหานคร

เพื่อเพิ่มสภาพแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพในการให้บริการที่มีความทันสมัยเหมาะสมและพอเพียงกับจำนวนผู้มารับบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยการออกแบบอาคารที่รองรับการใช้งานที่เหมาะสมและแก้ปัญหาสภาพการใช้งานจริงปัจจุบันที่อาคารเดิมไม่สามารถรองรับได้ และเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ตรงตามศักยภาพของพื้นที่เป็นการพัฒนาของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรองรับการเพิ่มศักยภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจากหน่วยบริการระดับปฐมภูมิเป็นหน่วยบริการระดับทุติยภูมิระดับสูงที่มีคุณภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกรุงเทพมหานคร

- เพื่อเพิ่มสภาพแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพในการให้บริการที่มีความทันสมัยเหมาะสมและพอเพียงกับจำนวนผู้มารับบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยการออกแบบอาคารที่รองรับการใช้งานที่เหมาะสมและแก้ปัญหาสภาพการใช้งานจริงปัจจุบันที่อาคารเดิมไม่สามารถรองรับได้

- เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ตรงตามศักยภาพของพื้นที่เป็นการพัฒนาของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ก่อสร้างอาคาร 1 หลัง 11 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 26,600 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : - งานไม้แบบ ramp ชั้น B2 - งานรื้อถอน sheet pile - งานติดตั้ง slipform - งานถมทราย - งานเหล็กเสริมผนังกันดิน B1 - งานไม้แบบผนังกันดิน ชั้น B1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 37,696,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : - งานรื้อถอน sheet pile - งานรื้อถอน platform&kingpost - งานไม้แบบพื้นชั้น 1 - งานเหล็กเสริมพื้นชั้น 1 - งานไม้เหล็กเสริมเสาชั้น 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : - งานโครงสร้างเสาชั้น 1 98/150 ลบ.ม. - งานผนัง คสล. ชั้น 1 135/145 ลบ.ม. - งานไม้แบบพื้นชั้น 2 710/2360 ตร.ม. - งานเหล็กเสริมพื้นชั้น 2 - งานเทคอนกรีต slipform ชั้น 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : 1. งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 3 1950/2030 ตร.ม. 2. งานเทคอนกรีตเสาชั้น 3 31/90 ตร.ม. 3. งานเทคอนกรีตผนังชั้น 3 98/98 ตร.ม. 4. งานเสริมเหล็กเสา ชั้น 3 5. งานไม้แบบเสา ชั้น 3 6.งานไม้แบบพื้นชั้น 4 7. งานไม้แบบผนัง คสล. ชั้น 3 8. งานดิ่งสลิงพื้นชั้น 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 11,284,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : - งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 5 1932/2030 ตร.ม. - งานเหล็กเสริมเสาชั้น 5 - งานไม้แบบเหล็กเสริมเสาชั้น 5 - งานเทคอนกรีตเสาชั้น 5 - งานดิ่งสลิงพื้นชั้น 5		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : - งานผนังบล็อก ชั้น 1 870/1200 ตร.ม. - งานโครงสร้างเสาชั้น 6 112/112 ลบ.ม. - งานโครงสร้างผนัง คสล. ชั้น 6 122/122 ลบ.ม. - งานไม้แบบผนัง คสล. ชั้น 6 - งานไม้แบบพื้นชั้น 7 - งานฉาบผนังคสล. ชั้น B1 - งานเดินท่อดับเพลิง ชั้น 1 - งานเดินท่อระบายอากาศ ชั้น 1		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : - งานเทคนิคกรีดพื้นที่ชั้น 8 980/2020 ตร.ม. - งานโครงสร้างเสาชั้น 8 44/84 ลบ.ม. - งานโครงสร้างผนังชั้น 8 84/104 ลบ.ม. - งานผนังบล็อก ชั้น 2 1600/2220 ตร.ม. - งานระบบท่อระบบดับเพลิง ชั้น 1 45% - งานเดินท่อสำหรับร้อยสาย ชั้น 1 45% - งานเดินท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1 45%	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : 1. งานโครงสร้างผนัง คสล. ชั้น 10 92/104 ลบ.ม. 2. งานโครงสร้างพื้น ชั้น 11 982/2020 ตร.ม. 3. งานผนังบล็อก ชั้น 4 810/910 ตร.ม. 4. งานผนังบล็อก ชั้น 5 250/910 ตร.ม. 5. งานระบบท่อระบบดับเพลิง ชั้น 2 75% 6. งานเดินท่อสำหรับร้อยสาย ชั้น 2 75% 7. งานเดินท่อสำหรับร้อยสาย ชั้น 3 25%	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/08/2566 : - งานโครงสร้างพื้น ดาดฟ้า 984/2035 ตร.ม. - งานผนังบล็อก ชั้น 6 510/910 ตร.ม. - งานระบบท่อระบบสุขา/ดับเพลิง ชั้น 3 55% - งานเดินท่อสำหรับร้อยสาย ชั้น 5-6 55% - งานเดินท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 4 55%	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/09/2566 : - งานระบบท่อระบบสุขภิบาล ชั้น 4 65% - งานระบบท่อระบบดับเพลิง ชั้น 5 45% - งานเดินท่อสำหรับร้อยสาย ชั้น 7-8 90% - งานเดินสายไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้น 1-2 60% - งานเดินสายไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้น 3 60% - งานเดินท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 5 75%	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

