



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ

รหัสโครงการ... : 10000000-7076

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 63,200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 19,902,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆใหม่ทดแทนอาคารเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อป้องกัน หรือลดระดับความรุนแรง

หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง 1 แห่งเพื่อให้บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ความสำเร็จของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร

และอาคารสถานีดับเพลิงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : 1.งานรื้อแบบผนัง st2 2.งานระบบ post tension พื้นชั้น3 3. งานเหล็กปลอกเสาชั้น3 4.งานเทคอนกรีตผนัง st2 5.งานลงเหล็กกลางพื้นชั้น3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 4,815,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : 1.งานเหล็กเสริมเสาชั้น 4 2.งานเหล็กเสริมผนัง st1 3.งานเข้าแบบบันไดst2 4.งานรื้อแบบข้างพื้นชั้น4 5.งานทำความสะอาดก่อนเทพื้นชั้น4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 3,531,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : 1.งานเข้าแบบผนัง st 2 2.งานตั้งนั่งร้านรับพื้นชั้น 6 3.งานปูไม้อัดพื้นชั้น 6 4.งานรื้อนั่งร้านพื้นชั้น3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 4,173,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : - งานทาน้ำยาคอนกรีตพื้นชั้นดาดฟ้า - งานลงเหล็กผนัง st1 st2 - งานทำความสะอาดพื้นก่อนเทคอนกรีต - วางระบบ post tension - งานลงเหล็กพื้นชั้นดาดฟ้า	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 2,568,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : - งานพื้นชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ - งานเสาชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ - งานพื้นชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ - งานเสาชั้น 6 แล้วเสร็จ - งานพื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ - งานผนังคอนกรีตชั้นดาดฟ้า คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน เม.ย. - งานผนังบันได คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนเม.ย. - งานก่อฉาบดำเนินการได้ 38%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : - งานพื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ - งานผนังคอนกรีตชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ - งานบันได คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พ.ค.66 - งานก่อฉาบ ดำเนินการได้ 62% - งานระบบไฟฟ้า ดำเนินการได้ 51 % - งานระบบสุขาภิบาล ดำเนินการได้ 48%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 4,815,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : - งานผนังคอนกรีตชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ - งานก่อฉาบดำเนินการได้ 82% - งานระบบไฟฟ้าดำเนินการได้ 69% - งานระบบสุขาภิบาลดำเนินการได้ 67%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : - งานก่อฉาบดำเนินการได้ 90% - งานระบบไฟฟ้าดำเนินการได้ 80% - งานระบบสุขาภิบาลดำเนินการได้ 80%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/08/2566 : - งานผนังคอนกรีตชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ - งานบันไดคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ส.ค.66 - งานก่อฉาบดำเนินการได้ 95% - งานระบบไฟฟ้า ดำเนินการได้ 87% - งานระบบสุขาภิบาล ดำเนินการได้ 88%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/09/2566 : - งานก่อฉาบ ดำเนินการได้ 98% - งานระบบไฟฟ้า ดำเนินการได้ 90% - งานระบบสุขาภิบาล ดำเนินการได้ 90%			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

งานฝ่าเขตแดน ดำเนินการได้ 45% - งานปูกระเบื้องห้องน้ำ ดำเนินการได้ 20% - งานระบบดับเพลิง ดำเนินการได้ 60%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

