



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงถนนจันทน์

รหัสโครงการ... : 10000000-7080

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 58,887,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,960,443 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงถนนจันทน์เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-เพื่อก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทน์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

-เพื่อสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในส่วนของอาคารอสังหาริมทรัพย์

-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง 1 แห่งเพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ความสำเร็จของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร

และอาคารสถานีดับเพลิงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ผลผลิต)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : - งานเหล็กเสริมคอนกรีตพื้นชั้นลอย - งานซ่อมแซมผนังบ้านชุมชนด้านข้าง - งานเหล็กเสริมคอนกรีตพื้นชั้นลอย - งานซ่อมแซมรั้วชุมชนด้านข้าง - งานเหล็กเสริมคอนกรีตพื้นชั้นลอย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 6,960,443 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : - งานเหล็กเสริมคานค.ส.ล. ชั้น 2 - งานแบบหล่อคอนกรีตบันได ST1 - งานเหล็กเสริมคอนกรีตเสาชั้นลอย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : - งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น 2 จำนวน 8 ต้น - งานแบบหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น 2 - งานเหล็กเสริมคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : - งานโครงสร้างอาคาร - งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น 3 - งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้น 3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : ทดสอบกำลังอัดก้อนตัวอย่างคอนกรีตที่ได้มาจากการ Coring	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : - งานเทคอนกรีตเสาชั้น 3 - งานเหล็กเสริมคานชั้น 4 - งานก่อ/ฉาบผนังชั้นลอย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : - งานเทคอนกรีตคาน ชั้น 5 แล้วเสร็จ 50% - งานก่ออิฐชั้น2 แล้วเสร็จ 40% - งานฉาบปูนชั้น2 แล้วเสร็จ 10% - งานก่ออิฐชั้น3 แล้วเสร็จ 10%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : 1. งานเทคอนกรีตคาน ชั้น 6 แล้วเสร็จทั้งหมด 2. งานก่ออิฐ ชั้น 1 แล้วเสร็จ 60% 3. งานฉาบผนังชั้น 1 แล้วเสร็จ 50% 4. งานก่ออิฐ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 80% 5. งานฉาบผนังชั้น 2 แล้วเสร็จ 70% 6. งานก่ออิฐ ชั้น 3 แล้วเสร็จ 80% 7. งานก่ออิฐ ชั้น 4 แล้วเสร็จ 40%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/08/2566 : - งานเทคอนกรีตบันได ชั้น 5-6 แล้วเสร็จทั้งหมด - งานฉาบผนังชั้น 3 แล้วเสร็จ 80% - งานฉาบผนังชั้น 4 แล้วเสร็จ 50% - งานก่ออิฐผนังชั้น 5 แล้วเสร็จ 10% - งานปูกระเบื้องพื้นหินขัดชั้น 2 แล้วเสร็จ 50%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/09/2566 : - ก่ออิฐชั้น 5 แล้วเสร็จ 90% - ก่ออิฐชั้น 6 แล้วเสร็จ 60% - ก่ออิฐชั้นหลังคา แล้วเสร็จ 60% - ฉาบปูนผนังชั้น5 แล้วเสร็จ 10% - ฉาบปูนผนังภายนอก แล้วเสร็จ 5% - ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำชั้น 3 แล้วเสร็จ 80% - ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำชั้น 4 แล้วเสร็จ 80%			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

