



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่)

รหัสโครงการ... : 10000000-7087

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 106,900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

เพิ่มจำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขให้สอดคล้องและครอบคลุมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวมครบทั้ง 4 มิติ คือการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การรักษาโรค

และการฟื้นฟูสุขภาพให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ

- เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและดำเนินงานบริการดูแลสุขภาพประชาชนในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเขตบางกอกน้อยเป็นพื้นที่นำร่อง

- เพื่อยกระดับภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการปฏิบัติงานรองรับภารกิจต่างๆตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 หลัง

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : งานรื้อถอนและเตรียมงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : - งานรื้อถอนและเตรียมงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : งานรื้อถอนและเตรียมงาน-ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 0.15% งานเจาะสำรวจชั้นดิน Boring Log จำนวน 2 จุด			
	-ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 100%			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : - งานรื้อถอนและเตรียมงานดำเนินการเสร็จไปแล้ว 0.15% - งานเจาะสำรวจชั้นดิน Boring Log ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 100%			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : งานรื้อถอนและเตรียมงาน- รื้อ-ถอนอาคารห้องสมุดบ้านหนังสือสุกันยา ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 60.00%			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : - งานก่อสร้างรั้วชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ 50.00% - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร			
	ดำเนินการแล้วเสร็จ 7.60% - งานก่อสร้างสำนักงานสนามพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 30.00%			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร แล้วเสร็จ 54.02% - งานก่อสร้างสำนักงานสนามพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน			
	แล้วเสร็จ 60.00%			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร แล้วเสร็จ 96.55% -			
	งานก่อสร้างสำนักงานสนามพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน แล้วเสร็จ 100.00%			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : - งานรื้อถอนและเตรียมงาน - งานขนย้ายดิน - ขุดเปิดฐานราก แล้วเสร็จ 25% - ติดเหล็กปลอกเสาและคานติดเหล็ก -			
	เทคอนกรีตฐานราก F10 Line Y4 , X1			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/09/2566 : - งานขนย้ายดิน - ขุดเปิดฐานรากดิน แล้วเสร็จ 75% - งานฐานราก ตอม่อแล้วเสร็จ 60% - เข้าแบบฐานราก F6 Line X6,Y4 -			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

F6 Line X7,Y4 F5 Line X9,Y4 - เข้าแบบคานชั้น1 Line X1,Y3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

