



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ

รหัสโครงการ... : 10000000-7089

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 57,775,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 18,116,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยสำหรับให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วยในสถานบริการของรัฐ และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยสำหรับให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
- เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วยในสถานบริการของรัฐ
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง 5 ชั้น พื้นที่ประมาณ 2,630 ตร.ม.พร้อมงานตกแต่งภายใน

รวมถึงงานโครงสร้าง งานระบบต่างๆพร้อมทั้งบรรจุไฟฟ้า ประปา และทาสี จำนวน 1 หลัง

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : - งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำชั้น 2 - งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ชั้น 4 - งานปูกระเบื้องชั้น 5 - งานสกิมท้องพื้น ชั้น 2 - งานติดตั้งท่อแอร์ชั้น 3 - งานติดตั้งลิฟท์ภายในอาคาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 6,470,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารดำเนินการเสร็จไปแล้ว 96.64 % - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัยดำเนินการเสร็จไปแล้ว 96.59 % - งานระบบปรับอากาศดำเนินการเสร็จไปแล้ว 35.83 % - งานติดตั้งระบบลิฟต์ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 53.75 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : งานสถาปัตยกรรม - งานปูกระเบื้องพื้นและผนัง ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 97.18 % - งานทาสี ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 60.08 % งานโครงสร้างผนังคอมโพสิต - ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 65.00 % งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร - ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 96.64 % งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย - ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 96.59 % งานระบบปรับอากาศ - ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 52.35% งานติดตั้งระบบลิฟต์ - ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 74.86 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 96.64 % - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 96.87 % - งานระบบปรับอากาศ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 65.24 % - งานติดตั้งระบบลิฟต์ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 87.82 % - งานก่อสร้างท่อระบายน้ำรอบโครงการ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 30.00 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : - งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 67% - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 96.64 % - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 97.08 % - งานระบบปรับอากาศ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 69.14 % - งานติดตั้งระบบลิฟต์ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 87.82 % - งานก่อสร้างท่อระบายน้ำรอบโครงการ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 60.00 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 96.64 % - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 97.08 % - งานระบบปรับอากาศ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 77.35 % - งานติดตั้งระบบลิฟต์ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 87.82 % - งานก่อสร้างท่อระบายน้ำรอบโครงการ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 75.00 % - งานก่อสร้างที่จอดรถ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 16.48 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 11,646,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่8 :: 27/06/2566 : - งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 55.40% - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 99.18 % - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 98.79 %
- งานระบบปรับอากาศ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 90.58 % - งานก่อสร้างท่อระบายน้ำรอบโครงการ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 92.00 % - งานก่อสร้างที่จอดรถ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 53.90 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 25/07/2566 : งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 64.60% งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 98.79 %
งานระบบปรับอากาศ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 90.58 %
งานก่อสร้างท่อระบายน้ำรอบโครงการ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 95.00 % งานก่อสร้างที่จอดรถ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 62.00 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 25/08/2566 : - งานสถาปัตยกรรม ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 80.98 % - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 98.79 % - งานระบบปรับอากาศ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 94.66 %
- งานก่อสร้างท่อระบายน้ำรอบโครงการ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 95.00 % - งานก่อสร้างที่จอดรถ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 63.00 % - งานครุภัณฑ์ Built-in ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 59.00 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 28/09/2566 : - งานสถาปัตยกรรม งานทาสี ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 92.35 % - งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 98.79 %
- งานระบบปรับอากาศ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 98.35 % - งานก่อสร้างที่จอดรถ ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 78.00 %
- งานครุภัณฑ์ Built-in ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 85.00 % - งานเสาธง ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 70.00 % - งานสนามเปตอง ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 75.00 %
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

