



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทอง

รหัสโครงการ... : 10000000-7091

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทองให้เป็นสถานีดับเพลิงและกักยวบน้ำ เพื่อขยายขอบเขตพื้นที่การดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทองเป็นสถานีดับเพลิงและกักยวบน้ำ

2.2 เพื่อขยายขอบเขตพื้นที่การดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อทำการปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทอง สำหรับใช้เป็นอาคารปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์ สถานที่จอดเรือดับเพลิงและกักยวน้ำ ฯลฯ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดทำบัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงานและราคา รอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : ลงนามสัญญาเลขที่ สอบ.1/2566 ลงวันที่ 5 ม.ค. 66 เริ่มต้นสัญญา 6 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 24 ก.ค. 66 (200 วัน) หักหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล วงเงิน 11,500,000.- (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : - รื้อถอนราวกันตก - รื้อถอนประตู - รื้อถอนหน้าต่าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : - ก่อผนังอิฐมวลเบา - รื้อหลังคาเหล็กที่รื้อถอน - ลอกสีโครงสร้างคานาสีกันสนิม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : - เข้าแบบลงเหล็กเสริมคานและพื้น - เทคอนกรีตคานและพื้น - ผนังก่ออิฐมวลเบาชั้น 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : - ตั้งซุ้มเหล็ก ชั้น 2 (ต่อ) - จับเสียมวงกบ ประตู หน้าต่าง ชั้น 1 และ ชั้น 2 - วางเหล็กตะแกรงเทพื้นเฉลียงชั้น 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : - ก่อผนังกันน้ำฉาบปูนเรียบ - บันไดเหล็ก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : - งานหลังคา - งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า - งานประตู-หน้าต่าง - งานราวกันตก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/08/2566 : - งานพื้นและงานผิวพื้น - งานฝ้าเพดาน ชั้น 1, 2 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/09/2566 : งานแล้วเสร็จวันที่ 31 สิงหาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทอง

รหัสโครงการ... : 10000000-7091

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทองให้เป็นสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ เพื่อขยายขอบเขตพื้นที่การดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทองเป็นสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ
- 2.2 เพื่อขยายขอบเขตพื้นที่การดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อทำการปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทอง สำหรับใช้เป็นอาคารปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์ สถานที่จอดเรือดับเพลิงและกู้ภัย ฯลฯ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดทำบัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงานและราคา รอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : ลงนามสัญญาเลขที่ สอบ.1/2566 ลงวันที่ 5 ม.ค. 66 เริ่มต้นสัญญา 6 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 24 ก.ค. 66 (200 วัน) ทางการเงินส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล วงเงิน 11,500,000.- (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : - รื้อถอนราวกันตก - รื้อถอนประตู - รื้อถอนหน้าต่าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : - ก่อผนังอิฐมวลเบา - รื้อหลังคาเหล็กรีดลอน - ลอกสีโครงหลังคาทาสีกันสนิม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : - เข้าแบบลงเหล็กเสริมคานและพื้น - เทคอนกรีตคานและพื้น - ผนังก่ออิฐมวลเบาชั้น 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : - ตั้งซุ้มเหล็ก ชั้น 2 (ต่อ) - จับเสียมวงกบ ประตู หน้าต่าง ชั้น 1 และ ชั้น 2 - วางเหล็กตะแกรงเทพื้นเฉลียงชั้น 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : - ก่อผนังกันน้ำฉาบปูนเรียบ - บันไดเหล็ก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : - งานหลังคา - งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า - งานประตู-หน้าต่าง - งานราวกันตก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/08/2566 : - งานพื้นและงานผิวพื้น - งานฝ้าเพดาน ชั้น 1, 2 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/09/2566 : งานแล้วเสร็จวันที่ 31 สิงหาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทอง

รหัสโครงการ... : 10000000-7091

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทองให้เป็นสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ เพื่อขยายขอบเขตพื้นที่การดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทองเป็นสถานีสดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ
- 2.2 เพื่อขยายขอบเขตพื้นที่การดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อทำการปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทอง สำหรับใช้เป็นอาคารปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์ สถานที่จอดเรือดับเพลิงและกู้ภัย ฯลฯ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดทำบัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงานและราคา รอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : ลงนามสัญญาเลขที่ สอบ.1/2566 ลงวันที่ 5 ม.ค. 66 เริ่มต้นสัญญา 6 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 24 ก.ค. 66 (200 วัน) ทางการเงินส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล วงเงิน 11,500,000.- (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : - รื้อถอนราวกันตก - รื้อถอนประตู - รื้อถอนหน้าต่าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : - ก่อผนังอิฐมวลเบา - รื้อหลังคาเหล็กกริดลอน - ลอกสีโครงลึงคาทาสิกันสนิม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : - เข้าแบบลงเหล็กเสริมคานและพื้น - เทคอนกรีตคานและพื้น - ผังก่ออิฐมวลเบาชั้น 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : - ตั้งขุมเหล็ก ชั้น 2 (ต่อ) - จับเสียมวงกบ ประตู หน้าต่าง ชั้น 1 และ ชั้น 2 - วางเหล็กตะแกรงเทพื้นเฉลียงชั้น 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : - ก่อผนังกันน้ำฉาบปูนเรียบ - บันไดเหล็ก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : - งานหลังคา - งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า - งานประตูหน้าต่าง - งานราวกันตก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/08/2566 : - งานพื้นและงานผิวพื้น - งานฝ้าเพดาน ชั้น 1, 2 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/09/2566 : งานแล้วเสร็จวันที่ 31 สิงหาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทอง

รหัสโครงการ... : 10000000-7091

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทองให้เป็นสถานีสดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ เพื่อขยายขอบเขตพื้นที่การดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทองเป็นสถานีสดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ
- 2.2 เพื่อขยายขอบเขตพื้นที่การดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อทำการปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทอง สำหรับใช้เป็นอาคารปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์ สถานที่จอดเรือดับเพลิงและกู้ภัย ฯลฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดทำบัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงานและราคา รอลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : ลงนามสัญญาเลขที่ สอบ.1/2566 ลงวันที่ 5 ม.ค. 66 เริ่มต้นสัญญา 6 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 24 ก.ค. 66 (200 วัน) :: หักส่วนจกักต รัชเพิ่มพูล วงเงิน 11,500,000.- (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : - รื้อถอนราวกันตก - รื้อถอนประตู - รื้อถอนหน้าต่าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : - ก่อผนังอิฐมวลเบา - รื้อหลังคาเหล็กกริดลอน - ลอกสีโครงลึงคาทาสิกันสนิม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : - เข้าแบบลงเหล็กเสริมคานและพื้น - เทคอนกรีตคานและพื้น - ผึงก่ออิฐมวลเบาชั้น 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : - ตั้งซุ้มเหล็ก ชั้น 2 (ต่อ) - จับเสียมวงกบ ประตู หน้าต่าง ชั้น 1 และ ชั้น 2 - วางเหล็กตะแกรงเทพื้นเฉลิียงชั้น 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : - ก่อผนังกันน้ำฉาบปูนเรียบ - บันไดเหล็ก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : - งานหลังคา - งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า - งานประตู-หน้าต่าง - งานราวกันตก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/08/2566 : - งานพื้นและงานผิวพื้น - งานฝ้าเพดาน ชั้น 1, 2 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/09/2566 : งานแล้วเสร็จวันที่ 31 สิงหาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

