



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองขื่อนนนทรีช่วงที่ 1 จากถนนสุรวงศ์ถึงถนนสาทร

รหัสโครงการ... : 10000000-7096

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 79,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่มีการขยายและเพิ่มความหนาแน่นขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารจำนวนมาก ทำให้พื้นที่สิ่งปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้น พื้นที่โล่งว่างและพื้นที่สีเขียวในเมืองลดลง ทำให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจึงประสบปัญหาในด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ ความหนาแน่นประชากรมากขึ้น ที่อยู่อาศัยขนาดเล็กแออัด ขาดพื้นที่สีเขียวส่วนตัวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจกลางแจ้ง ปัญหามลภาวะทางอากาศ อุณหภูมิในเมืองที่สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร สร้างสุนทรียภาพความร่มรื่นให้แก่เมือง รวมทั้งส่งเสริมการทำงานของระบบสาธารณูปโภค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชากรกรุงเทพฯ ให้ดียิ่งขึ้น

คลองขื่อนนนทรีอยู่บนพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครประกอบด้วย เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา เป็นคลองที่ใช้สำหรับการระบายน้ำ ขนาดเขตคลองกว้าง 15-17 เมตร โดยเริ่มต้นจากถนนสุรวงศ์ ผ่านถนนสีลม ถนนสาทร ถนนจันทร์ ถนนรัชดาภิเษก ถนนพระรามที่ 3 สิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ปัจจุบันน้ำในคลองเน่าเสียและสกปรกเหม็น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงสภาพลักษณะของประเทศ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้ประชาชนมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น สร้างสุนทรียภาพความร่มรื่นให้แก่เมือง รวมทั้งส่งเสริมการทำงานของระบบสาธารณูปโภค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรกรุงเทพฯ ให้ดียิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองขื่อนนนทรีช่วงที่ 1 จากถนนสุรวงศ์ถึงถนนสาทร มีเนื้องานดังนี้- ปรับปรุงงานทางเท้า ระยะทางประมาณ 800 เมตร- ก่อสร้างลานกิจกรรม- ก่อสร้างสวนสาธารณะ- งานไฟฟ้าส่องสว่างและงานต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ผลผลิต)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : -งานเคลือบความสะอาดพื้นที่ -งานกันพื้นที่ เตือนผู้สัญจรช่วงปีใหม่ -งานสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมงานดอกเส้าเข็มในคลอง -งานรื้อลานกิจกรรม -งานปูกระเบื้องทางเท้าช่วงจากถ.สีลมถึงถ.สาทร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : -งานปูกระเบื้องทางเท้า ช่วงถ.สีลมถึง ถ.สาทร -งานรื้อกระถางต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : 1. งานรื้อย้ายต้นไม้ ดำเนินการได้ 20/37 ต้น 2. งานปลูกต้นไม้ทดแทน ดำเนินการได้ 20/37 ต้น 3.งานรื้อราวกันตรียมคลอง 400/1,533 ม. 4.งานขุดลอกคลอง 2,500/13,100 ลบ.ม. 5.งานรื้อย้ายน้ำพุของสำนักสิ่งแวดล้อม 6.งานรื้อผิวจราจรเพื่อขยายทางเท้า 7.งานเทลินคอนกรีตใต้ทางเท้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : - งานรื้อย้ายต้นไม้ ดำเนินการได้ 20 ต้น /37 ต้น - งานปลูกต้นไม้ทดแทน ดำเนินการได้ 20 ต้น /37 ต้น - งานรื้อราวกันตรียมคลอง 400 ม. /1,533 ม. - งานขุดลอกคลอง 2,500 ลบ.ม. / 13,100 ลบ.ม. - งานเส้าเข็มค้ำคาน้ำแล้วเสร็จ ต้นเดือน เม.ย. 66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : - งานปูทางเท้าดำเนินการได้ 90% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน เม.ย.2566 - งานเส้าเข็มค้ำคาน้ำแล้วเสร็จ ต้นเดือน เม.ย. 66 - งานโครงสร้างลานกิจกรรมคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพ.ค. 66 - ดำเนินการเทพื้นโครงสร้างทางเดินริมคลอง คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน พ.ค. 66 - ดำเนินการตอกเส้าเข็มโครงสร้างลานกิจกรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน พ.ค. 66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : - งานโครงสร้างลานกิจกรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพ.ค. 66 - ดำเนินการเทพื้นโครงสร้างทางเดินริมคลอง คาดว่าจะแล้วเสร็จ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	เดือน พ.ศ. 66 - ดำเนินการตอกเสาเข็มโครงสร้างลานกิจกรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน พ.ศ. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/06/2566 : - ดำเนินการเทโครงสร้างทางเดินริมคลอง - ดำเนินการตอกเสาเข็มโครงสร้างลานกิจกรรม - ดำเนินการงานทรายล้างบริเวณเกาะกลาง - ดำเนินการลอกคลอง
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/07/2566 : - ดำเนินการเทโครงสร้างทางเดินริมคลอง - ดำเนินการตอกเสาเข็มโครงสร้างลานกิจกรรม - ดำเนินการงานทรายล้างบริเวณเกาะกลาง - ดำเนินการลอกคลองได้ 70%
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/08/2566 : ดำเนินการตอกเสาเข็มโครงสร้างลานกิจกรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน ส.ค. 66- ดำเนินการงานทรายล้างบริเวณเกาะกลาง 90% - ดำเนินการลอกคลองได้ 90% - งานไม้พุ่ม คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ส.ค. 66 - งานสะพานข้ามคลอง คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ส.ค. 66
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/09/2566 : - งานโครงสร้างลานกิจกรรมใหม่ ดำเนินการได้ 80% - งานไม้พุ่ม คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ต.ค.66 - งานสะพานข้ามคลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

