



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสำนักงานเขตดินแดงแห่งใหม่

รหัสโครงการ... : 10000000-7101

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 182,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 148,967,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างสำนักงานเขตดินแดงแห่งใหม่

เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานเขตดินแดงทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดงหลังใหม่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานเขตดินแดงทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดงหลังใหม่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง 18 ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น 1 หลัง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : - งานถมทรายปรับระดับฐานราก F1 - งานถมทรายปรับระดับดินใต้ฐานราก F1 - งานสกัดหัวเสาเข็มเจาะหมายเลข P001, P015, P016, P029, P049, P050, P051, P064 และ P065 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 108,330,504 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : - งานเหล็กรื้อถอนกรังฐานราก F2 - งานสกัดแต่งหัวเสาเข็ม - งานตัดเสาเข็มหมายเลข P119,P120,P121,P122 - งานเทคอนกรีตหยาบใต้ฐานราก - งานขนย้ายหัวเสาเข็มออกจากไซต์งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : - งานทรายเป็นบดอัดแน่นใต้ฐานราก ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานสกัดหัวเสาเข็มเจาะ dia. 1.00 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานคอนกรีตหยาบใต้ฐานราก ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานระบบป้องกันกรังรื้อซึมบริเวณพื้น ค.ส.ล. ชั้น B4 จำนวนสะสม 30% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างฐานราก จำนวน สะสม 15% จาก 100% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 11,446,787 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : - งานขอม KING POST BLOCK OUT ป้องกันการรื้อซึม จำนวนสะสม 70% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างฐานราก จำนวนสะสม 100% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างฐานราก จำนวนสะสม 100% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างฐานราก จำนวนสะสม 100% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างเสาชั้น B4 จำนวน สะสม 24% จาก 100% - งานติดตั้ง/รื้อถอน TOWER CRANE จำนวนสะสม 50% จาก 100% (จำนวน 1 สัญญา) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 19,407,908 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B4 ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B4 จำนวน สะสม 93% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B4 จำนวน สะสม 93% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B3 จำนวน สะสม 60% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B3 จำนวน สะสม 80% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B3 จำนวน สะสม 50% จาก 100% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : - งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B4 จำนวนสะสม 80% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B4 จำนวนสะสม 100% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B4 จำนวนสะสม 50% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B4 จำนวนสะสม 50% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B3 จำนวนสะสม 50% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B3 จำนวนสะสม 50% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B3 จำนวนสะสม 50% จาก 100%





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : - งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B3 จำนวน สะสม 90% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B2 จำนวน สะสม 90% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B2 จำนวน สะสม 90% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B2 จำนวน สะสม 50% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B2 จำนวน สะสม 90% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B2 จำนวน สะสม 90% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B2 จำนวน สะสม 30% จาก 100%	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B1 จำนวนสะสม 90% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B1 จำนวนสะสม 90% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B2 จำนวนสะสม 95% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B1 จำนวนสะสม 90% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B1 จำนวนสะสม 90% จาก 100%	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/08/2566 : - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B1 จำนวนสะสม 92% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B1 จำนวนสะสม 92% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวนสะสม 88% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวนสะสม 88% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวนสะสม 88% จาก 100%	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวน สะสม 88% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวน สะสม 88% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวน สะสม 88% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น GROUND จำนวน สะสม 30% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น GROUND จำนวน สะสม 30% จาก 100%	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสำนักงานเขตดินแดงแห่งใหม่

รหัสโครงการ... : 10000000-7101

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 182,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 148,967,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างสำนักงานเขตดินแดงแห่งใหม่

เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานเขตดินแดงทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดงหลังใหม่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานเขตดินแดงทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดงหลังใหม่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง 18 ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น 1 หลัง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : - งานถมทรายปรับระดับฐานราก F1 - งานถมทรายปรับระดับดินใต้ฐานราก F1 - งานสกัดหัวเสาเข็มเจาะหมายเลข P001, P015, P016, P029, P049, P050, P051, P064 และ P065	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 108,330,504 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : - งานเหล็กรูปพรรณฐานราก F2 - งานสกัดแต่งหัวเสาเข็ม - งานตัดเสาเข็มหมายเลข P119,P120,P121,P122 - งานเทคอนกรีตหยาบใต้ฐานราก - งานขนย้ายหัวเสาเข็มออกจากไซต์งาน	





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : - งานทรายหยาบบดอัดแน่นใต้ฐานราก ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานสกัดหัวเสาเข็มเจาะ dia. 1.00 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานคอนกรีตหยาบใต้ฐานราก ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานระบบป้องกันการรั่วซึมบริเวณพื้น ค.ส.ล. ชั้น B4 จำนวนสะสม 30% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างฐานราก จำนวน สะสม 15% จาก 100%			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : - งานขอม KING POST BLOCK OUT ป้องกันการรั่วซึม จำนวนสะสม 70% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างฐานราก จำนวนสะสม 100% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างฐานราก จำนวนสะสม 100% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างฐานราก จำนวนสะสม 100% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างเสาชั้น B4 จำนวน สะสม 24% จาก 100% - งานติดตั้ง/รื้อถอน TOWER CRANE จำนวนสะสม 50% จาก 100% (จำนวน 1 สัญญา)			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B4 ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B4 จำนวน สะสม 93% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B4 จำนวน สะสม 93% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B3 จำนวน สะสม 60% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B3 จำนวน สะสม 80% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B3 จำนวน สะสม 50% จาก 100%			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : - งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B4 จำนวนสะสม 80% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B4 จำนวนสะสม 100% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B4 จำนวนสะสม 50% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B4 จำนวนสะสม 50% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B3 จำนวนสะสม 50% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B3 จำนวนสะสม 50% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B3 จำนวนสะสม 50% จาก 100%			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : - งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B3 จำนวน สะสม 90% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B2 จำนวน สะสม 90% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B2 จำนวน สะสม 90% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B2 จำนวน สะสม 50% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B2 จำนวน สะสม 90% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B2 จำนวน สะสม 90% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B2 จำนวน สะสม 30% จาก 100%			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B1 จำนวนสะสม 90% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B1 จำนวนสะสม 90% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B2 จำนวนสะสม 95% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B1 จำนวนสะสม 90% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B1 จำนวนสะสม 90% จาก 100%			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/08/2566 : - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B1 จำนวนสะสม 92% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B1 จำนวนสะสม 92% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B1 จำนวนสะสม 92% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวนสะสม 88% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวนสะสม 88% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวนสะสม 88% จาก 100%			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวน สะสม 88% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวน สะสม 88% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวน สะสม 88% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น GROUND จำนวน สะสม 30% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น GROUND จำนวน สะสม 30% จาก 100%			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสำนักงานเขตดินแดงแห่งใหม่

รหัสโครงการ... : 10000000-7101

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 182,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 148,967,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

หน่วยงานที่รับชอบ.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างสำนักงานเขตดินแดงแห่งใหม่

เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานเขตดินแดงทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดงหลังใหม่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานเขตดินแดงทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดงหลังใหม่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง 18 ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น 1 หลัง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : - งานถมทรายปรับระดับฐานราก F1 - งานถมทรายปรับระดับดินใต้ฐานราก F1 - งานสกัดหัวเสาเข็มเจาะหมายเลข P001, P015, P016, P029, P049, P050, P051, P064 และ P065
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 108,330,504 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 26/01/2566 : - งานเทลิ้นคอนกรีตฐานราก F2 - งานสกัดหัวเสาเข็ม - งานตัดเสาเข็มหมายเลข P119,P120,P121,P122 - งานเทคอนกรีตหยาบใต้ฐานราก - งานขนย้ายหัวเสาเข็มออกจากไซต์งาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : - งานทรายหยาบบดอัดแน่นใต้ฐานราก ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานสกัดหัวเสาเข็มเจาะ dia. 1.00 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานคอนกรีตหยาบใต้ฐานราก ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานระบบป้องกันการรั่วซึมบริเวณพื้น ค.ส.ล. ชั้น B4 จำนวนสะสม 30% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างฐานราก จำนวน สะสม 15% จาก 100%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 11,446,787 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : - งานซ่อม KING POST BLOCK OUT ป้องกันการรั่วซึม จำนวนสะสม 70% จาก 100%
- งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างฐานราก จำนวนสะสม 100% จาก 100%
- งานคอนกรีตโครงสร้างฐานราก จำนวนสะสม 100% จาก 100%
- งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างฐานราก จำนวนสะสม 100% จาก 100%
- งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างเสาชั้น B4 จำนวน สะสม 24% จาก 100%
- งานติดตั้ง/รื้อถอน TOWER CRANE จำนวนสะสม 50% จาก 100% (จำนวน 1 สัญญา)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 19,407,908 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B4 ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B4 จำนวน สะสม 93% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B4 จำนวน สะสม 93% จาก 100%
- งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B3 จำนวน สะสม 60% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B3 จำนวน สะสม 80% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B3 จำนวน สะสม 50% จาก 100%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 23/05/2566 : - งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B4 จำนวนสะสม 80% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B4 จำนวนสะสม 100% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B4 จำนวนสะสม 50% จาก 100%
- งานคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B4 จำนวนสะสม 50% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B3 จำนวนสะสม 50% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B3 จำนวนสะสม 50% จาก 100%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : - งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B3 จำนวน สะสม 90% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B2 จำนวน สะสม 90% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B2 จำนวน สะสม 90% จาก 100%
- งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B2 จำนวน สะสม 50% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B2 จำนวน สะสม 90% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B2 จำนวน สะสม 90% จาก 100%
- งานคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B2 จำนวน สะสม 30% จาก 100%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,782,201 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9 :: 25/07/2566 : - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B1 จำนวนสะสม 90% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B1 จำนวนสะสม 90% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B2 จำนวนสะสม 95% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B1 จำนวนสะสม 90% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B1 จำนวนสะสม 90% จาก 100%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/08/2566 : - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B1 จำนวนสะสม 92% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B1 จำนวนสะสม 92% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B1 จำนวนสะสม 92% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวนสะสม 88% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวนสะสม 88% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวนสะสม 88% จาก 100%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 : - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวน สะสม 88% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวน สะสม 88% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวน สะสม 88% จาก 100%

- งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น GROUND จำนวน สะสม 30% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น GROUND จำนวน สะสม 30% จาก 100%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสำนักงานเขตดินแดงแห่งใหม่

รหัสโครงการ... : 10000000-7101

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 182,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 148,967,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างสำนักงานเขตดินแดงแห่งใหม่

เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานเขตดินแดงทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดงหลังใหม่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานเขตดินแดงทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดงหลังใหม่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง 18 ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น 1 หลัง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : - งานถมทรายปรับระดับฐานราก F1 - งานถมทรายปรับระดับดินใต้ฐานราก F1 - งานสกัดหัวเสาเข็มเจาะหมายเลข P001, P015, P016, P029, P049, P050, P051, P064 และ P065

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 108,330,504 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/01/2566 : - งานเทลิ้นคอนกรีตฐานราก F2 - งานสกัดแต่งหัวเสาเข็ม - งานตัดเสาเข็มหมายเลข P119,P120,P121,P122 - งานเทคอนกรีตหยาบใต้ฐานราก - งานขนย้ายหัวเสาเข็มออกจากไซต์งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : - งานทรายหยาบอัดแน่นใต้ฐานราก ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานสกัดหัวเสาเข็มเจาะ dia. 1.00 ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานคอนกรีตหยาบใต้ฐานราก ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานระบบป้องกันการรั่วซึมบริเวณพื้น ค.ส.ล. ชั้น B4 จำนวนสะสม 30% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างฐานราก จำนวน สะสม 15% จาก 100%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 11,446,787 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : - งานขอม KING POST BLOCK OUT ป้องกันการรั่วซึม จำนวนสะสม 70% จาก 100%

- งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างฐานราก จำนวนสะสม 100% จาก 100%





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- งานคอนกรีตโครงสร้างฐานราก จำนวนสะสม 100% จาก 100%
- งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างฐานราก จำนวนสะสม 100% จาก 100%
- งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างเสาชั้น B4 จำนวน สะสม 24% จาก 100%
- งานติดตั้ง/รื้อถอน TOWER CRANE จำนวนสะสม 50% จาก 100% (จำนวน 1 สัญญา)
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 19,407,908 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B4 ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B4 จำนวน สะสม 93% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B4 จำนวน สะสม 93% จาก 100%
- งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B3 จำนวน สะสม 60% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B3 จำนวน สะสม 80% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B3 จำนวน สะสม 50% จาก 100%
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 23/05/2566 : - งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B4 จำนวนสะสม 80% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B4 จำนวนสะสม 100% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B4 จำนวนสะสม 50% จาก 100%
- งานคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B4 จำนวนสะสม 50% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B3 จำนวนสะสม 50% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B3 จำนวนสะสม 50% จาก 100%
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : - งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B3 จำนวน สะสม 90% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B2 จำนวน สะสม 90% จาก 100%
- งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B2 จำนวน สะสม 50% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B2 จำนวน สะสม 90% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B2 จำนวน สะสม 90% จาก 100%
- งานคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B2 จำนวน สะสม 30% จาก 100%
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,782,201 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B1 จำนวนสะสม 90% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B1 จำนวนสะสม 90% จาก 100%
- งานคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B2 จำนวนสะสม 95% จาก 100% - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B1 จำนวนสะสม 90% จาก 100%
- งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ชั้น B1 จำนวนสะสม 90% จาก 100%
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 23/08/2566 : - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B1 จำนวนสะสม 92% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น B1 จำนวนสะสม 92% จาก 100%
- งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวนสะสม 88% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวนสะสม 88% จาก 100%
- งานคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวนสะสม 88% จาก 100%
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 : - งานเหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวน สะสม 88% จาก 100% - งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น B1 จำนวน สะสม 88% จาก 100%
- งานแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น GROUND จำนวน สะสม 30% จาก 100% - งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น GROUND จำนวน สะสม 30% จาก 100%
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

