



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารจอร์ดรยนต์ 10 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร

รหัสโครงการ... : 10000000-7115

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,152,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างอาคารจอร์ดรยนต์ 10 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร เพื่อให้มีพื้นที่จอร์ดรยนต์ที่สามารถรองรับระบบการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และจัดระเบียบการจราจรภายในโรงพยาบาลได้อย่างมีศักยภาพโดยเน้นระบบการให้บริการผู้ป่วยเป็นสำคัญ เพื่อจัดวางระบบการจอร์ดรยนต์ของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานและพักอาศัยในหอพักของโรงพยาบาลได้โดยไม่กระทบระบบการให้บริการประชาชน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และเพื่อเพิ่มโอกาสและขยายการให้บริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้มีพื้นที่จอร์ดรยนต์ที่สามารถรองรับระบบการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
- และจัดระเบียบการจราจรภายในโรงพยาบาลได้อย่างมีศักยภาพโดยเน้นระบบการให้บริการผู้ป่วยเป็นสำคัญ
- เพื่อจัดวางระบบการจอร์ดรยนต์ของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานและพักอาศัยในหอพักของโรงพยาบาลได้โดยไม่กระทบระบบการให้บริการประชาชน
- เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
- เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายการให้บริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ก่อสร้างอาคารจอร์ดรยนต์ สูง 10 ชั้น จำนวน 1 อาคารพื้นที่ใช้สอยประมาณ19,062 ตารางเมตร
- งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบลิฟต์ งานระบบดับเพลิง
- งานภูมิทัศน์ และงานจัดทาสีครุภัณฑ์

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ความสำเร็จของการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : 1. งานทาสีขอบคันทัน 2. งานเก็บ Defect ดินผนังแตก-ร่อน ชั้น 6 3. งานเก็บ Defect ชัด-ทาสีราวบันไดเหล็ก ST 2 ชั้น 7 4. งานทำความสะอาดสี่ลโอะห้องานระบบ หนีลัพท์ ชั้น 7-10		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/01/2566 : - งานบรรจุกระแสไฟฟ้าเข้าภายในอาคาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : งานแล้วเสร็จ มกราคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

