



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล จากถนนพระราม 2 ถึงซอยเทียนทะเล 30 กม.9+800 พื้นที่เขตบางขุนเทียน

รหัสโครงการ... : 10000000-7119

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-06-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล จากถนนพระราม 2 ถึงซอยเทียนทะเล 30 กม.9+800 พื้นที่เขตบางขุนเทียน เนื่องจากสภาพปัจจุบันไฟฟ้าสาธารณะ โคมไฟฟ้าเสื่อมสภาพ แสงสว่างไม่เพียงพอ อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดตามสภาพใช้งานยาวนาน อาจเกิดอันตรายต่อประชาชน ที่สัญจรไป-มา ประกอบกับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสายนี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา เวลากลางคืน ป้องกันอันตรายและเกิดความปลอดภัย
- 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ของไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล จากถนนพระราม 2 ถึงซอยเทียนทะเล 30 กม.9+800 พื้นที่เขตบางขุนเทียน
- 2.บำรุงรักษา ซ่อมแซม โคมไฟฟ้าเสื่อมสภาพ อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จะดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักงานเลขานุการ ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/02/2566 : อยู่ในขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : อยู่ในขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : อยู่ในขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/05/2566 : อยู่ในขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/06/2566 : อยู่ในขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/07/2566 : อยู่ในขั้นตอนอนุมัติจ้างโดย สก.สนย. เป็นผู้ดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์(วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)

พบปัญหา "การประกาศพิจารณา" อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาและข้อยุติเบื้องต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์(วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)

พบปัญหา "การประกาศพิจารณา" อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาและข้อยุติเบื้องต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล จากถนนพระราม 2 ถึงซอยเทียนทะเล 30 กม.9+800 พื้นที่เขตบางขุนเทียน

รหัสโครงการ... : 10000000-7119

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566





เริ่มต้นโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2022-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2023-06-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรพรรณ ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล จากถนนพระราม 2 ถึงซอยเทียนทะเล 30 กม.9+800 พื้นที่เขตบางขุนเทียน เนื่องจากสภาพปัจจุบันไฟฟ้าสาธารณะ โคมไฟฟ้าเสื่อมสภาพ แสงสว่างไม่เพียงพอ อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดตามสภาพใช้งานยาวนาน อาจเกิดอันตรายต่อประชาชน ที่สัญจรไป-มา ประกอบกับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสายนี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา เวลากลางคืน ป้องกันอันตรายและเกิดความปลอดภัย
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล จากถนนพระราม 2 ถึงซอยเทียนทะเล 30 กม.9+800 พื้นที่เขตบางขุนเทียน
2. บำรุงรักษา ซ่อมแซม โคมไฟฟ้าเสื่อมสภาพ อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จะดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักงานเลขานุการ ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/02/2566 : อยู่ในขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : อยู่ในขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : อยู่ในขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/05/2566 : อยู่ในขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/06/2566 : อยู่ในขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/07/2566 : อยู่ในขั้นตอนอนุมัติจ้างโดย สก.สนย. เป็นผู้ดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์(วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)

พบปัญหา "การประชาสัมพันธ์" อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาและข้อยุติเบื้องต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรรติ : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์(วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)

พบปัญหา "การประชาสัมพันธ์" อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาและข้อยุติเบื้องต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล จากถนนพระราม 2 ถึงซอยเทียนทะเล 30 กม.9+800 พื้นที่เขตบางขุนเทียน

รหัสโครงการ... : 10000000-7119

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-06-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





: สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล จากถนนพระราม 2 ถึงซอยเทียนทะเล 30 กม.9+800 พื้นที่เขตบางขุนเทียน เนื่องจากสภาพปัจจุบันไฟฟ้าสาธารณะ โคมไฟฟ้าเสื่อมสภาพ แสงสว่างไม่เพียงพอ อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดตามสภาพใช้งานยาวนาน อาจเกิดอันตรายต่อประชาชน ที่สัญจรไป-มา ประกอบกับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสายนี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา เวลากลางคืน ป้องกันอันตรายและเกิดความปลอดภัย
- 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ของไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล จากถนนพระราม 2 ถึงซอยเทียนทะเล 30 กม.9+800 พื้นที่เขตบางขุนเทียน
- 2.บำรุงรักษา โคมแฉม โคมไฟฟ้าเสื่อมสภาพ อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 :	:: ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จะดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักงานเลขานุการ ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566		
	:: 24/01/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 :	อยู่ในขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: 20/02/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 :	อยู่ในขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: 20/03/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 :	อยู่ในขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: 24/04/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/05/2566 :	อยู่ในขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: 19/05/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/06/2566 :	อยู่ในขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: 21/06/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/07/2566 :	อยู่ในขั้นตอนอนุมัติจ้างโดย สก.สนย. เป็นผู้ดำเนินการ		
	:: 27/07/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 :	อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์(วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) พบปัญหา "การประชาสัมพันธ์" อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาและขอยุติเบื้องต้น		
	:: 29/08/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติแผนเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่10	:: 21/09/2566 :	อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์(วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) พบปัญหา "การประชาสัมพันธ์" อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาและขอยุติเบื้องต้น		
	:: 21/09/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล จากถนนพระราม 2 ถึงซอยเทียนทะเล 30 กม.9+800 พื้นที่เขตบางขุนเทียน

รหัสโครงการ... : 10000000-7119

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-06-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล จากถนนพระราม 2 ถึงซอยเทียนทะเล 30 กม.9+800 พื้นที่เขตบางขุนเทียน เนื่องจากสภาพปัจจุบันไฟฟ้าสาธารณะ โคมไฟฟ้าเสื่อมสภาพ แสงสว่างไม่เพียงพอ อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดตามสภาพใช้งานยาวนาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

อาจเกิดอันตรายต่อประชาชน ที่สัญจรไป-มา ประกอบกับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสายนี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา เวลากลางคืน ป้องกันอันตรายและเกิดความปลอดภัย
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล จากถนนพระราม ถึงซอยเทียนทะเล 30 กม.9+800 พื้นที่เขตบางขุนเทียน
2. บำรุงรักษา ซ่อมแซม โคมไฟฟ้าเสื่อมสภาพ อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จะดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักงานเลขานุการ ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : อยู่ในขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : อยู่ในขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : อยู่ในขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/05/2566 : อยู่ในขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/06/2566 : อยู่ในขั้นตอนขอเห็นชอบราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/07/2566 : อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติจ้างโดย สก.สนย. เป็นผู้ดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์(วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) พบปัญหา "การประชาสัมพันธ์" อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาและข้อยุติเบื้องต้น			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถัด	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์(วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) พบปัญหา "การประชาสัมพันธ์" อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาและข้อยุติเบื้องต้น			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

