



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงจากสะพานพิทยเสถียรถึงสะพานเจริญสวัสดิ์ 36 พื้นที่เขตบางรักและเขตสัมพันธวงศ์

รหัสโครงการ... : 10000000-7143	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 75,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-29 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 57,325,953 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการซ่อมแซม บูรณะถนน ตรอกซอย ทางเท้า คันหิน รางต้น สะพานข้ามคลอง และสะพานท่อ ฯลฯ ซึ่ง ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2 รับผิดชอบตรวจสอบ รักษา ซ่อมแซม ก่อสร้างและบูรณะ ทางให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เปิดเส้นทางสัญจรทางน้ำด้วยเรือโดยสารไฟฟ้าตามแนวคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเป็นการสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือเทวศน์ มายังสถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้าวัดบ้านหัวลำโพง จากการตรวจสอบถนนและทางเท้าบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษมตลอดเส้นทาง พบว่ามีถนนและทางเท้าชำรุดเสียหาย จึงเห็นควรที่จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างทัศนียภาพที่สวยงามและประชาชนผู้สัญจรได้รับความสะดวกและปลอดภัยทั้ง 2 ฝ่าย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม
- 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรบนถนนของยานพาหนะได้โดยสะดวกและปลอดภัย
- 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางสัญจรบนทางเท้าของประชาชนได้โดยสะดวกและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่วนที่ 1 หมวดงาน Hardscape

รื้อคันหิน ค.ส.ล. และคันหินของรับน้ำเดิมพร้อมเก็บขนย้ายตามแบบและรายการ ยาวประมาณ 2,490.00 ม.

สร้างคันหิน ค.ส.ล. (หล่อในที่) ตามแบบและรายการ ยาวประมาณ 2,490 ม.

รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมเก็บขนย้าย ตามแบบและรายการ เนื้อ 18,300 ตร.ม.

สร้างพื้นฐานทางเท้าคอนกรีตตามแบบและรายการเนื้อที่ประมาณ 16,500 ตร.ม.

ปรับปรุงทางเท้าและทางลาดคนพิการตามแบบและรายการ เนื้อที่ประมาณ 21,870 ตร.ม.

รื้อถอนราวกันตก สแตนเลสเดิม ตามแบบและรายการ ยาวประมาณ 1,490 ม.

ติดตั้งราวกันตกเหล็ก (ใหม่) ตามแบบและรายการ ยาวประมาณ 1,490 ม.

ปรับพื้นที่สร้างจุดลงท่อน้ำพิเศษ ตามแบบและรายการ จำนวน 2 จุด

ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแบบ 2 กิ่ง (L1) จำนวน 34 ต้น

ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแบบ 1 กิ่ง (L2) จำนวน 34 ต้น

ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างริมผนัง (L5) จำนวน 600 จุด

ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างริมผนัง (L6) จำนวน 60 จุด

ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างต้นไม้ (L7) จำนวน 87 จุด

ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแขวนลอยพร้อมหลอด (L8) จำนวน 39 จุด

ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินสะพาน (L9) จำนวน 104 จุด

งาน Signage จำนวน 46 จุด

ส่วนที่ 2 หมวดงาน Softscape

งานต้นไม้พุ่มคลุมดิน เนื้อที่ประมาณ 2,500 ตร.ม.

ต้นไม้ยืนต้น พร้อมค้ำยัน จำนวน 30 ต้น

ดินสำหรับปลูกต้นไม้ ปริมาณ 250 ลบ.ม.

กระถางไฟเบอร์กลาส ตามแบบและรายการ จำนวน 1,660 จุด

ไม้พุ่มสำหรับปลูกในกระถางริมเขื่อน จำนวน 26,560 กระถาง

ส่วนที่ 3 หมวดงาน หมวดงานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ

ปรับปรุงบ่อพักในทางเท้า (ฝาเหล็กกลม) ลวดลายพิเศษ จำนวน 20 แห่ง

ปรับปรุงช่องรับน้ำ จำนวน 160 แห่ง

ใส่ผิวจราจรแอสฟัลต์ เนื้อที่ประมาณ 13,800 ตร.ม.

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เนื้อที่ประมาณ 13,800 ตร.ม.

ม้านั่งลอยตัว ตามแบบและรายการ จำนวน 34 แห่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

งานท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาวประมาณ 2,490 ม.

งานท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาวประมาณ 2,490 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 20/01/2566 :

- 1.1 รื้อคันหิน ค.ส.ล. และคันหินช่องรับน้ำเดิม พร้อมเก็บขนย้าย ตามแบบและรายการ
- 1.2 รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมเก็บขนย้าย ตามแบบและรายการ
- 1.3 รื้อถอนราวกันตกราวสแตนเลสเดิม ตามแบบและรายการ
- 2.1 สร้างคันหิน ค.ส.ล.(หล่อในที่) ตามแบบและรายการ
- 2.2 สร้างพื้นฐานทางเท้าคอนกรีต ตามแบบและรายการ
- 2.3 ปรับปรุงทางเท้าและทางลาดคนพิการ ตามแบบและรายการ
 - กระเบื้องอัดแรงชนิดผิวพ่น (Shot Blast) ตามแบบและรายการ
 - กระเบื้องอัดแรงนำทางผู้พิการ (Braille Block) ตามแบบและรายการ
- 4.1 งานปรับปรุงพื้นที่จุดลงท่อน้ำ 1
- 4.2 งานปรับปรุงพื้นที่จุดลงท่อน้ำ 2

รวม ผลงานปัจจุบัน 2.07 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/02/2566 : ตรวจรับงานงวดที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยบริษัทฯ ได้มีหนังสือ ที่ นบ.033/2566 ลงวันที่ 31

มกราคม 2566 ขอส่งมอบงาน (งวดที่ 1)

ดังต่อไปนี้

- 1. งานรื้อถอน
 - 1.1. รื้อคันหิน ค.ส.ล. และคันหินช่องรับน้ำเดิม พร้อมเก็บขนย้าย ตามแบบและรายการ
 - 1.2. รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมเก็บขนย้าย
 - 1.3. รื้อถอนราวกันตกราวสแตนเลสเดิม ตามแบบและรายการ
- 2. งานคันหินทางเท้า
 - 2.1. สร้างคันหิน ค.ส.ล.(หล่อในที่) ตามแบบและรายการ
 - 2.2 สร้างพื้นฐานทางเท้าคอนกรีต ตามแบบและรายการ
 - 2.3 ปรับปรุงทางเท้าและทางลาดคนพิการ ตามแบบและรายการ
 - กระเบื้องอัดแรงชนิดผิวพ่น (Shot Blast) ตามแบบและรายการ
 - กระเบื้องอัดแรงนำทางผู้พิการ (Braille Block) ตามแบบและรายการ
- 3. งานเบ็ดเตล็ด
 - 3.10 งานท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
 - 3.11 งานท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว
 - 3.19. ปรับปรุงช่องรับน้ำ จำนวน 27 แห่ง ๆ

รวมเป็นเงิน 1,603,104.00 บาท

ผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ 20 ก.พ.2566 ทำได้ 27.70 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างเบิกเงินงวดที่ 1 ผลงาน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 ผลงาน 44.50 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีหนังสือที่ นบ.066/2566 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 ขอส่งมอบงาน (งวดที่ 2)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานก่อสร้างรายนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ครบถ้วน ถูกต้อง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

ผลงาน ณ วันที่ 20 เมษายน 2566 ความคืบหน้า 63.40 %

- 1. งานรื้อถอน
 - 1.1. รื้อคันหิน ค.ส.ล. และคันหินช่องรับน้ำเดิม พร้อมเก็บขนย้าย ตามแบบและรายการ
 - 1.2. รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมเก็บขนย้าย ตามแบบและรายการ
 - 1.3. รื้อถอนราวกันตกราวสแตนเลสเดิม ตามแบบและรายการ
- 2. งานคันหินทางเท้า





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2.2 สร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีตามแบบและรายการ

2.3 ปรับปรุงทางเท้าและทางลาดคนพิการ ตามแบบและรายการ

3. งานเบ็ดเตล็ด

รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 19/05/2566 : ผลงาน ณ วันที่ 19 พ.ค. 2566 ความคืบหน้า 74.50 %	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 20/06/2566 : ผลงาน ณ วันที่ 20 มิ.ย.2566 ความคืบหน้า 85.40 %	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 20/07/2566 : บริษัทส่งมอบงานแล้ว 2 งวด อยู่ระหว่างเบิกเงิน ผลงาน ณ วันที่ 20 มิ.ย.2566 ความคืบหน้า 98.00 %	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 18/08/2566 : บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 3 แล้วอยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 20/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 57,325,953 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

