



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงจากสะพานจตุรภักดิ์รังสรรค์ ถึงสะพานมัชวานรังสรรค์
พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตดุสิต

รหัสโครงการ... : 10000000-7146

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 99,800,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-04-07 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 90,281,905 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.022212141 ต่อ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการซ่อมแซม บูรณะถนน ตรอกซอย ทางเท้า คันหิน รางดิน สะพานข้ามคลอง และสะพานท่อ ฯลฯ ซึ่ง ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2 รับผิดชอบตรวจสอบ รักษา ซ่อมแซม ก่อสร้างและบูรณะ ทางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 8 เขต และ 1 เขตพระราชฐาน ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้เปิดเส้นทางสัญจรทางน้ำด้วยเรือโดยสารไฟฟ้าตามแนวคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเป็นการสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือเทเวศน์ มายังสถานีรถไฟ และสถานีรถไฟบริเวณหัวลำโพง จากการตรวจสอบถนนและทางเท้าบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษมตลอดเส้นทาง พบว่ามีถนนและทางเท้าชำรุดเสียหาย จึงเห็นควรที่จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างทัศนียภาพที่สวยงามและประชาชนผู้สัญจรได้รับความสะดวกและปลอดภัยทั้ง 2 ฝ่าย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม
- 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรบนถนนของยานพาหนะได้โดยสะดวกและปลอดภัย
- 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางสัญจรบนทางเท้าของประชาชนได้โดยสะดวกและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30 x 0.60 x 0.035 ม. พร้อมพื้นฐานคอนกรีตหนา 0.10 ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องแกรนิต
- ปรับปรุงและขยายทำน้ำ
- ปรับปรุงราวกันตก
- ปรับปรุงคอกต้นไม้ให้สวยงาม
- ปรับปรุงฝาขอบทางเท้าให้เรียบเสมอกัน
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมผนังเขื่อน
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางเท้า
- ติดตั้งป้าย Signage

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 19/01/2566 : อยู่ขั้นตอนรื้อพื้นทางเท้าเดิม สร้างคันหิน คลส สร้างพื้นทางเท้าคอนกรีต กระเบื้องซีเมนต์อัดแรงนิคพื้น

ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ม้านั่งลอยตัว งานท่อ HDPE เบิกจ่ายงวดที่ 2 ตรวจสอบงานงวดที่ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 16,607,363 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

(-)รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ

(-)สร้างพื้นฐานคอนกรีต

(-)ปรับปรุงทางเท้าและทางลาดคนพิการ

(-)ติดตั้งราวกันตกใหม่

(-)ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง L1,L2,L5,L9

(-)งานปลูกต้นไม้ยืนต้น

(-)ปรับปรุงจุดลงทำน้ำ

(-)ปรับปรุงช่องรับน้ำ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	(-)งานม้านั่งลอยตัว (-)งานท่อHDPE 2 นิ้ว และ 4 นิ้ว		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,035,532 บาท :: 20/03/2566 : ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม้านั่งลอยตัว ต้นไม้ยืนต้น ติดตั้งราวกันตก ปรับปรุงบ่อพัก ปรับปรุงจุดลงท่อน้ำ จัดซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล. ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 20/04/2566 : ตรวจรับงานวันที่ 21 เมษายน 2566 และรอเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 25/05/2566 : เบิกจ่ายงวดสุดท้าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 64,639,010 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

