



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงจากสะพานมัฆวานรังสรรค์ ถึงสะพานเทเวศร์นคร พื้นที่เขตดุสิตและเขตพระนคร (ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2)

รหัสโครงการ... : 10000000-7164

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 99,400,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 81,130,576 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.022212141 ต่อ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการซ่อมแซม บูรณะถนน ตรอกซอย ทางเท้า คันหิน รางคั้น สะพานข้ามคลอง และสะพานท่อ ฯลฯ ซึ่ง ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2 รับผิดชอบตรวจสอบ รักษา ซ่อมแซม ก่อสร้างและบูรณะ ทางให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 8 เขต และ 1 เขตพระราชฐาน ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้เปิดเส้นทางสัญจรทางน้ำด้วยเรือโดยสารไฟฟ้าตามแนวคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเป็นการสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือเทเวศน์ มายังสถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้ามหานคร โดยรถไฟฟ้าบีทีเอส จากการศึกษาและทางเท้าบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษมตลอดเส้นทาง พบว่ามีถนนและทางเท้าชำรุดเสียหาย จึงเห็นควรที่จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างทัศนียภาพที่สวยงามและประชาชนผู้สัญจรได้รับความสะดวกและปลอดภัยทั้ง 2 ฝ่าย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม
- 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรบนถนนของยานพาหนะได้โดยสะดวกและปลอดภัย
- 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางสัญจรบนทางเท้าของประชาชนได้โดยสะดวกและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30 x 0.60 x 0.035 ม. พร้อมพื้นฐานคอนกรีตหนา 0.10 ม.
- สร้างทางเท้ากระเบื้องแกรนิต
- ปรับปรุงและขยายทางน้ำ
- ปรับปรุงราวกันตก
- ปรับปรุงคอกต้นไม้ให้สวยงาม
- ปรับปรุงฝาขอบทางเท้าให้เรียบเสมอกัน
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมผนังเขื่อน
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางเท้า
- ติดตั้งป้าย Signage

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2566) ความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/02/2566 : - รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ

- รื้อคันหินทางเท้า
- สร้างคันหินทางเท้า
- รื้อถอนราวกันตกเดิม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/03/2566 : อยู่ระหว่าง - รื้อทางเท้า รื้อคันหิน สร้างถนน ค.ส.ล. สร้างพื้นฐานทางเท้า รื้อถอนราวกันตกเดิม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/04/2566 รื้อทางเท้า รื้อคันหิน สร้างคันหิน ค.ส.ล. สร้างพื้นฐานทางเท้า ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้อง ปรับปรุงจุดลงท่อน้ำ งานวางท่อ HDPE เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,031,042 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 19/05/2566 : รื้อทางเท้า รื้อคันทิน สร้างคันทิน ค.ส.ล. สร้างพื้นฐานทางเท้า ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้อง ปรับปรุงจุดลงทำน้ำ งานวางท่อ HDPE ติดตั้งเสาไฟฟ้า L1 ติดตั้งเสาไฟฟ้า L2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 20/06/2566 : รื้อทางเท้า รื้อคันทิน สร้างคันทิน ค.ส.ล. สร้างพื้นฐานทางเท้า ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้อง ปรับปรุงจุดลงทำน้ำ งานวางท่อ HDPE ติดตั้งเสาไฟฟ้า L1 ติดตั้งเสาไฟฟ้า L2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 8,064,489 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 21/07/2566 : อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา และรื้อทางเท้า รื้อคันทิน สร้างคันทิน ค.ส.ล. สร้างพื้นฐานทางเท้า ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้อง ติดตั้งเสาไฟฟ้า L1 ติดตั้งเสาไฟฟ้า L2 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมผนังเขื่อน L5 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างติดผนังเขื่อน L6 ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. งานปรับปรุงพื้นปิดบันไดทำน้ำ งานปรับปรุงทำขึ้นขยะ งานทางเดินลอดใต้สะพาน งานสร้างศาลาพักคอยผู้โดยสาร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 21/08/2566 : รื้อทางเท้า รื้อคันทิน สร้างคันทิน ค.ส.ล. สร้างพื้นฐานทางเท้า ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้อง ติดตั้งเสาไฟฟ้า L1 ติดตั้งเสาไฟฟ้า L2 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมผนังเขื่อน L5 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างติดผนังเขื่อน L6 ปรับปรุงบ่อพัก ในผิวจราจร งานปรับปรุงพื้นปิดบันไดทำน้ำ งานปรับปรุงทำขึ้นขยะ งานทางเดินลอดใต้สะพาน งานสร้างศาลาพักคอยผู้โดยสาร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 6,787,751 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 19/09/2566 : เบิกจ่ายงวดที่ 4</p> <p>ส่งงานงวดที่ 5 สิ้นสุดท้าย วันที่ 5 ก.ย. 2566</p> <p>นัดตรวจรับงาน วันที่ 22 ก.ย 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,247,294 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 20/09/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินงวด 4</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 53,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

