



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร (กสน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-3564

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-04-19 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 195,072,488 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-07-13 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 73,193,650 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองสารสนเทศระบายน้ำ / กองสารสนเทศระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณวิษุ สุขเทวา, 2259

ผู้ประสานงาน สยป : คุณวัลลภา เมธิกุล, 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 และทำการปรับปรุงขยายขีดความสามารถของศูนย์ฯ เมื่อปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน โดยไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยังคงเป็นระบบฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ระบบเก่า ซึ่งเริ่มมีการเสื่อมสภาพ ระบบทำงานไม่เสถียรทางข้อมูลเพียงพอ ไม่สามารถรองรับระบบที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อให้ศูนย์ฯ มีประสิทธิภาพในการทำงานและระบบสำรองข้อมูล เพื่อความมั่นคงทางฐานข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการทำงานของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานที่ศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ให้หน่วยงานมีระบบตรวจวัดขั้นสูงข้อมูล

ระบบการเก็บและบริหารจัดการข้อมูลที่มีความแม่นยำถูกต้องในการสนับสนุนการตัดสินใจและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 3/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา ...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.80 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/3/2560 : 1. งานเดินสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสถานีเครือข่าย 24 แห่ง แล้วเสร็จ 2. งานปรับปรุงเครื่องวัดระดับน้ำ 20 ชุด แล้วเสร็จ 3. งานติดตั้งระบบวัดข้อมูลน้ำ 150 จุด ติดตั้งแล้วเสร็จ 133 จุด 4.งานพัฒนาระบบกู้คืนข้อมูลอัตโนมัติ 305 แห่ง แล้วเสร็จ 298 แห่ง 5.งานปรับปรุงสถานที่ ระบบสายไฟฟ้าและเครือข่าย ภายในร้อยยี่ยกั้นผนังเบ้า ติดตั้งผนังและฝ้าบางส่วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/4/2560 : งานปรับปรุงสถานที่ งานทำพื้น ติดตั้งผนังและฝ้าบางส่วน ส่งครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ทำงานบางส่วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.20 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/4/2560 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินไปแล้วจำนวน 4 งวด งวดแรกจำนวน 10,058,240 บาท งวดที่สองจำนวน 11,218,650 บาท งวดที่สามจำนวน 5,966,020 บาท และงวดที่สี่จำนวน 23,393,395.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,636,305.20 บาท ซึ่งเป็นเงินงบประมาณปี 2558 จำนวน 40,000,000 บาท ดังนั้นจึงเป็นการใช้เงินงบประมาณปี 2560 จำนวน 10,636,305.20 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.20 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,636,305 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/5/2560 :งานปรับปรุงสถานที่ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ห้า จำนวน 29,829,704.80 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 29,829,705 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/6/2560 : งานปรับปรุงสถานที่ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่หก จำนวน 16,944,050 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 16,944,050 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/7/2560 : งานแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่เจ็ด จำนวน 15,783,590 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 15,783,590 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ตำแหน่ง .....

.....

