



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และสถานีสูบน้ำคลองมหาสาร จากบริเวณคลองบางไผ่ ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ (กรบ.) (ต่อเนื่อง งบปี 2562-2565)

รหัสโครงการ... : 11000000-3940

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กองระบบคลอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณรุ่งโรจน์ รัตนเกษร

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีต ศักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองมหาสาร เป็นคลองที่เชื่อมต่อระหว่าง คลองบางขุนและคลองภาษีเจริญ มีทิศทางในแนวเหนือ - ใต้ ความกว้างประมาณ 10-15 เมตร ปัจจุบันมีสภาพคืบเขินมีสะพานต่างๆ กีดขวางทางน้ำ และมีบ้านเรือนของประชาชนรูก้ำคลองดังกล่าว ประกอบกับได้เกิดปัญหาอุทกภัยร้ายแรงในหลายจังหวัด และกรุงเทพมหานครมีท่าเลที่ตั้งที่จำเป็นต้องให้มวลน้ำทางตอนบนประเทศไหลผ่านกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะตลิ่งฝั่งธนบุรี ประมาณ 75 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือประมาณ 6.50 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ออกสู่มแม่น้ำเจ้าพระยาและทะเลต่อไป ซึ่งต้องใช้คลองมหาสารเป็นทางระบายน้ำหลากและระบายน้ำฝนในพื้นที่ จำเป็นต้องก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. จากบริเวณคลองบางไผ่ ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญเพื่อรองรับมวลน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ ใ้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ไขปัญหาข้างต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
- 3.1.2 ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองมหาสาร
- 3.1.3 เพื่อป้องกันการรูก้ำคลองบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์และใต้ทางพิเศษฯริ้วชมวังชั้นที่ใกล้เคียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.2.1 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(สมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่ RB.151605-04 ความยาวประมาณ 11,780 เมตร
- 3.2.1 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมตาดทองคลอง ตามแบบเลขที่ AB.14004.5-01 ความยาวประมาณ 1,020 เมตร
- 3.2.3 ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลองตามแบบเลขที่ SB.3/1 จำนวน 20 แห่ง
- 3.2.4 ติดตั้งราวเหล็กกันตกริมเขื่อน ตามแบบเลขที่ R.15/1 ความยาวประมาณ 12,800 เมตร
- 3.2.5 ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.3 จำนวน 256 แห่ง
- 3.2.6 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดอัตราการสูบ 12 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
- 3.2.7 ก่อสร้างตาดทองคลอง ค.ส.ล. ใต้สะพาน จำนวน 10 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 จำนวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างรูก้ำ และปักแนวเขตลำคลองสาธารณะ (ผลลัพธ์) (กรบ.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|------------------|--|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 | :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 5 | :: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน | | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|---|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 9 :: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน | | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.86 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ | | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ | | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 :: 30/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ | | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 13 :: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ | | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.48 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 14 :: 28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ | | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.11 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

