



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองบ้านหลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางล่าง ถึงเขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต 55 (กรบ.) (ต่อเนื่อง
งปี 2562-2564)

รหัสโครงการ... : 11000000-3942

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กองระบบคลอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฐานิญา สิริธนวัต 02-2460311

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีศ คักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองบ้านหลายเป็นคลองระบายน้ำหลักอยู่ในพื้นที่เขตพระโขนงรับการระบายน้ำจากซอยวชิรธรรมสาธิต (สุขุมวิท 101/1)คลองขวางล่าง, ซอยอ่อนนุช 28-36 ถนนอ่อนนุช และบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงไหลลงสู่คลองพระโขนง สำนักการระบายน้ำได้สำรวจตรวจสอบแล้วพบว่าคลองบ้านหลายได้มีการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ไปแล้วบางส่วนคือ ชาวงปากคลองด้านทิศเหนือ จากคลองพรโขนงถึงคลองขวางล่างและช่วงปลายคลองบริเวณซอยสุขุมวิท 101/1 แต่ช่วงกลางจากคลองขวางล่างถึงซอยวชิรธรรมสาธิต 55 ยังไม่มีการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.สภาพคลองตื้นเขินมีความลึกไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำ เมื่อมีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จึงเห็นควรก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และขุดลอกคลองให้ลึกถึงระดับออกแบบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
- ป้องกันการรุกร้ำคลอง สะดวกในการดูแลรักษาคลองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.2.1 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(คาดท้องคลอง) ตามแบบเลขที่ AB.120004-01 ความยาวประมาณ 2,620 เมตร
- 3.2.2 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(คาดท้องคลอง) ตามแบบเลขที่ AB.120004-X2 ความยาวประมาณ 840 เมตร
- 3.2.3 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(สมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่ RB.131604-04 ความยาวประมาณ 410 เมตร (ก่อสร้างในส่วนที่เหลือ)
- 3.2.4 ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบเลขที่ R.16 ความยาว 3,870 เมตร
- 3.2.5 ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.4 จำนวน 78 แห่ง
- 3.2.6 ก่อสร้างสะพานทางเดินเหล็ก ตามแบบเลขที่ SB.3/1 จำนวน 5 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความยาวคลองที่ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี (ผลผลิต) (กรบ.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังเสนอราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11	:: 30/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.45 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.70 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

