



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางลำพูชุมชนวัดสังเวช (สพน.)โครงการต่อเนื่องบปี 62 (ก.2)

รหัสโครงการ... : 11000000-3961

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเทวัญ อิงประเสริฐ 0815661151

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดสังเวชและพื้นที่ใกล้เคียง เขตพระนคร มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำตามแนวป้องกันน้ำท่วมเดิม

และมีน้ำล้นข้ามผนังกันน้ำในช่วงที่น้ำเหนือหลากและน้ำทะเลหนุนสูง

เนื่องจากโครงสร้างเขื่อนเดิมชำรุดและระดับผนังกันน้ำเดิมอยู่ระดับต่ำกว่าระดับน้ำสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีแนวโน้มว่าปริมาณน้ำจะสูงขึ้นทุกปี

ทำให้ประชาชนที่อยู่หลังแนวป้องกันน้ำท่วมเดิมได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาน้ำท่วม จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมดังกล่าว

เพื่อให้สามารถป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนในชุมชนดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณชุมชนวัดสังเวช

2.2 เพื่อเสริมผนังแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณชุมชนวัดสังเวช

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อดำเนินการงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดสังเวช

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพท์) (สพน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างเหมา บริษัท เดชชากร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างเหมา บริษัท เดชชากร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 26/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 30/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

สร้างนั่งร้านสำหรับตอกเสาเข็ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.12 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: /29/05/63 สร้างนั่งร้านตอกเสาเข็ม

ขุด ทำความสะอาด ทาสี STEEL SHEET PILE (SP - III) ขนาด 400 x 125 mm. x 60 Kg/m. L=9.00 m.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.12 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,280,269 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 29/6/2563 :

- สร้างนั่งร้านตอกเสาเข็ม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ชัด ทำความสะอาด ทาสี STEEL SHEET PILE (SP - III)

ขนาด 400 x 125 mm. x 60 Kg/m. L=9.00 m.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.12 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 1C :: 30/7/2563 :

- สร้างนั่งร้านตอกเสาเข็ม

- ชัด ทำความสะอาด ทาสี STEEL SHEET PILE (SP - III)

ขนาด 400 x 125 mm. x 60 Kg/m. L=9.00 m.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.77 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 26/8/2563 : - ตอกเสาเข็ม CONCRETE SHEET PILE ค.อ.ร. ขนาด 0.15 x 0.35 เมตร ยาว 11.50 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.78 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 25/9/2563 :

- ตอกเสาเข็ม คอนกรีตซีทพาย ค.อ.ร. ขนาด 0.15x0.35 ม.

- เทคอนกรีตคานทับหลัง ค. ส. ล.

- เทคอนกรีตงานเสริมผนังกันน้ำ ค.ส.ล. ชนิดที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.78 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

