



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	ค่าก่อสร้าง □□□ - อยู่ระหว่าง ขออนุมัติตั้งค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 □□□ - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 □□□ - ผอ.สนน. อนุมัติตั้งค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 66 วัน ตามหนังสือที่ กท 1002/1750 □□□ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 □□□ - ผู้รับจ้าง มีหนังสือขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 4 (สุดท้าย) อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงิน □□□ จำนวน 2,768,086.60 บาท เพื่อเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 □□□ - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 □□□ - ผอ.สนน. อนุมัติตั้งค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 66 วัน ตามหนังสือที่ กท 1002/1750 □□□ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 □□□ - ผู้รับจ้าง มีหนังสือขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 4 (สุดท้าย) อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงิน □□□ จำนวน 2,768,086.60 บาท เพื่อเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 - ผอ.สนน. อนุมัติตั้งค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 66 วัน ตามหนังสือที่ กท 1002/1750 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - ผู้รับจ้าง มีหนังสือขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 4 (สุดท้าย) อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงิน จำนวน 2,768,086.60 บาท เพื่อเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 - ผอ.สนน. อนุมัติตั้งค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 66 วัน ตามหนังสือที่ กท 1002/1750 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - ผู้รับจ้าง มีหนังสือขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 4 (สุดท้าย) จำนวน 2,768,086.60 บาท อยู่ระหว่างกลุ่มงานคลังตรวจสอบเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินค่างานงวดที่ 4 (สุดท้าย) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,768,087 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 2020-6-26 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผู้รับจ้างได้รับเงินครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

