



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงแก้มลิงบึงพิบูลย์วัฒนา (สพท.) (งบ 62) (ก.2)

รหัสโครงการ... : 11000000-3963

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเทวัญ อิงประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์ (0899278909)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

บึงพิบูลย์วัฒนาเป็นบึงรับน้ำขนาดใหญ่ อยู่ในพื้นที่แหล่งเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยหนาแน่นของกรุงเทพมหานคร  
สำนักการระบายน้ำได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบท่อระบายน้ำ เพื่อให้เป็นพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำชั่วคราว (แก้มลิง) ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม  
เมื่อลกระดับน้ำจะส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและความสามารถในการสูบน้ำไม่เพียงพอ  
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปริมาณน้ำท่ามากขึ้นและไหลลงสู่บึงพิบูลย์อย่างรวดเร็ว  
สำนักการระบายน้ำมีแนวคิดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำบึงพิบูลย์วัฒนาให้สามารถสูบน้ำออกจากบึงให้เร็วยิ่งขึ้น  
เพื่อให้ทันรองรับปริมาณน้ำฝนในรอบถัดไป โดยจะดำเนินการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบึงพิบูลย์วัฒนาและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.เพิ่มเติม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1  เพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนจากการลกระดับน้ำในบึงและส่งกลิ่นเหม็น
- 2.2  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำบึงพิบูลย์วัฒนาให้สูบน้ำได้อย่างต่อเนื่อง
- 2.3  เพื่อรองรับพื้นที่การระบายน้ำให้มากยิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้มลิงและสถานีสูบน้ำบึงพิบูลย์วัฒนา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 2019-10-28 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.เอ็ม เซอร์วิส <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 25/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.เอ็ม เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 27/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 30/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 9 :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 29/6/2563 : - <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 30/7/2563 : - <input type="checkbox"/> จัดหาตู้สวิตซ์เกียร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ <input type="checkbox"/>			
- <input type="checkbox"/> จัดหาหม้อแปลงไฟฟ้า <input type="checkbox"/>			
- <input type="checkbox"/> ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 26/8/2563 :			
- <input type="checkbox"/> รื้อย้ายราวกันตกเดิม <input type="checkbox"/>			
- <input type="checkbox"/> จัดหาและติดตั้ง Check Valve ขนาด 800 มม. และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง <input type="checkbox"/>			
- <input type="checkbox"/> จัดหาและติดตั้งประตูระบายน้ำ ขนาด 1.20 x 1.50 ม. พร้อมชุดขับเคลื่อน <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> และอุปกรณ์ควบคุม			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.61 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13 :: 25/9/2563 :			
- รื้อย้ายราวกันตกเดิม			
- จัดหาและติดตั้ง Check Valve ขนาด 800 มม. และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง			
- จัดหาและติดตั้งประตูระบายน้ำ ขนาด 1.20 x 1.50 ม. พร้อมชุดขับเคลื่อนและอุปกรณ์ควบคุม			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.61 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 2,077,880 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

