



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- คณะกรรมการฯ ตรวจสอบงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562
 - ผว.กทม. อนุมัติวงเงินค่าปรับเนื่องจากปัญหาอุปสรรคให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 488 วัน
 และให้ สนน. ทบทวนการขออนุมัติวงเงินค่าปรับฯ ตามมติ ครม. จำนวน 150 วัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 25/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
 - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
 - คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562
 - คณะกรรมการฯ ตรวจสอบงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562
 - ผว.กทม. เสนอให้ทบทวนการขออนุมัติวงเงินค่าปรับฯ ตามมติ ครม. จำนวน 150 วัน
 (กลุ่มงานนิติการ อยู่ระหว่างหารือกรมบัญชีกลาง เรื่องการขออนุมัติวงเงินค่าปรับฯ ตามมติ ครม.
 - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 17-19 จำนวน 48,901,035.76 บาท
 (อยู่ระหว่างกลุ่มงานคลัง ตรวจสอบเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 48,901,036 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

