



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบริเวณร้านอาหารระฆังทองถึงสตรีวิทย์ระฆัง (สพน.) (ต่อเนื่องปี 2560-2563) (ก.3)

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| รหัสโครงการ... : 11000000-3971 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563 |
| เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 17,193,390 บาท |

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปวินท์สรค์ กัลยาณพันธ์ 0863833578 ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการระบายน้ำมีความประสงค์จะทำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบริเวณร้านอาหารระฆังทองถึงโรงเรียนสตรีวิทย์ระฆัง เนื่องจาก ปี 2554 เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงและไหลเชี่ยว บริเวณร้านอาหารระฆังทองถึงโรงเรียนสตรีวิทย์ระฆัง ยังไม่มีการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ใช้ถนนทางเดินด้านหลัง และมาตรการชั่วคราวในการป้องกันน้ำท่วมโดยวิธีเรียงกระสอบ ทำให้ประชาชนประสบปัญหาน้ำท่วม ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากและเสียงบประมาณและแรงงานในการเรียงกระสอบ เป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างถาวร สำนักการระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบริเวณร้านอาหารระฆังทอง ถึงโรงเรียนสตรีวิทย์ระฆัง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบริเวณร้านอาหารระฆังทองถึงสตรีวิทย์ระฆัง (กพล.)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดด้านหลัง) พร้อมผนังกันน้ำยาวประมาณ 302 เมตร
2. ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ยาวประมาณ 73 เมตร
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดระฆังถึงโรงเรียนสตรีวิทย์ระฆัง จำนวน 1 แห่ง
4. งานปรับปรุงพื้นที่คลองป้องกันการกัดเซาะ 273 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพ์) (สพน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ | | |
| | - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562□□□ | | |
| | - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 9 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562□□□ | | |
| | - อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินค่างานงวดที่ 8 - 9 (สุดท้าย) จำนวน 20,513,482.35 บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ | | |
| | - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562□□□ | | |
| | - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 9 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562□□□ | | |
| | - อยู่ระหว่างตรวจเอกสารขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 8 - 9 (สุดท้าย) จำนวน 20,513,482.35 บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 17,193,390 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ | | |
| | - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562□□□ | | |
| | - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 9 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562□□□ | | |
| | - อยู่ระหว่างตรวจเอกสารขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 8 - 9 (สุดท้าย) จำนวน 20,513,482.35 บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

