



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองครามถึงคลองน้ำตาล (สพน.) (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-3974

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปวิฬสวรรค์ กัลยาณพันธ์ 0863833578

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิฬศักดิ์พัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองครามถึงคลองน้ำตาล มีบ้านเรือนประชาชน จำนวน 93 หลังคาเรือน สำนักการระบายน้ำได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร ความยาวประมาณ 280 เมตร แล้วเสร็จมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันคลองบางกอกน้อยมีเรือท่องเที่ยวสัญจรจำนวนมากทำให้เกิดคลื่นน้ำกระแทกแก่งกันดิน ค.ส.ล. แดกชำรุดเสียหาย และคลองบางกอกน้อยมีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสองฝั่ง จึงมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากและเกิดการกัดเซาะดินด้านหน้าเขื่อนให้ลึกมากขึ้น ทำให้น้ำจาก คลองบางกอกน้อยสามารถไหลลอดใต้แก่งกันดิน ค.ส.ล. เป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่มหลังเขื่อนทรุดตัวและเกิดการรั่วซึม ทำให้ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ช่วงบริเวณดังกล่าว ต้องประสบปัญหาน้ำในคลองบางกอกน้อยรั่วซึมเข้าพื้นที่ชุมชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองบางกอกน้อย สร้างความเดือดร้อนในช่วงน้ำเหนือไหลหลากเป็นประจำทุกปี สำนักการระบายน้ำต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ใช้แรงงานคนนำกระสอบทรายอุดรอยรั่วซึมเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ชุมชนได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำลดลง ดังนั้น สำนักการระบายน้ำจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองครามถึงคลองน้ำตาลโดยการตอก Steel Sheet Pile ด้านหน้าแนวป้องกันน้ำท่วมเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเขื่อนรั่วซึมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองครามถึงคลองน้ำตาล เพื่อแก้ปัญหาระดับน้ำในคลองบางกอกน้อยรั่วซึม ป้องกันไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในชุมชนสันติชนสงเคราะห์ พื้นที่เขตบางกอกน้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ 280 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- เชื่อมยึดหัว Steel Sheet Pile และเตรียมงานเทคอนกรีตมวลเบา

- แก้ไขแนวตอก Steel Sheet Pile ที่เคลื่อนตัวจากการยึดรั้งไม่แข็งแรงขณะทำงาน

- ติดตั้งแบบตอกคานทับหลังเขื่อน และผูกเหล็กคานทับหลังเขื่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.32 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- เชื่อมยึดหัว Steel Sheet Pile และเตรียมงานเทคอนกรีตมวลเบา

- แก้ไขแนวตอก Steel Sheet Pile ที่เคลื่อนตัวจากการยึดรั้งไม่แข็งแรงขณะทำงาน

- ติดตั้งแบบตอกคานทับหลังเขื่อน และผูกเหล็กคานทับหลังเขื่อน

- อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายอายุสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.27 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- เชื่อมยึดหัว Steel Sheet Pile และเตรียมงานเทคอนกรีตมวลเบา

- แก้ไขแนวตอก Steel Sheet Pile ที่เคลื่อนตัวจากการยึดรั้งไม่แข็งแรงขณะทำงาน

- ติดตั้งแบบตอกคานทับหลังเขื่อน และผูกเหล็กคานทับหลังเขื่อน

- อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายอายุสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.28 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 5	<ul style="list-style-type: none"> - แก้ไขซ่อมแซมแนว Steel Sheet Pile ที่เคลื่อนตัวจากการเทคอนกรีตมวลเบา □□□ - ติดตั้งแบบท่อนคานทับหลังเขื่อน และผูกเหล็กคานทับหลังเขื่อน □□□ - อยู่ระหว่างรอลงนามในบันทึกข้อตกลง (ครั้งที่ 1) □□□ - อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการ เพิ่ม-ลดปริมาณงาน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.28 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	<ul style="list-style-type: none"> - แก้ไขซ่อมแซมแนว Steel Sheet Pile ที่เคลื่อนตัวจากการเทคอนกรีตมวลเบา - ติดตั้งแบบท่อนคานทับหลังเขื่อน และผูกเหล็กคานทับหลังเขื่อน - งานเทคอนกรีตมวลเบา - อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการ เพิ่ม-ลดปริมาณงาน (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.32 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	<ul style="list-style-type: none"> - 2020-3-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก ประกอบแบบคานรับบันได ค.ส.ล. ขึ้น-ลงทำน้ำ - เทคอนกรีตคานรับบันได ค.ส.ล. ขึ้น-ลงทำน้ำ - อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการ เพิ่ม-ลดปริมาณงาน (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.37 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	<ul style="list-style-type: none"> - 27/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก ประกอบแบบคานรับบันได ค.ส.ล. ขึ้น-ลงทำน้ำ - เทคอนกรีตคานรับบันได ค.ส.ล. ขึ้น-ลงทำน้ำ - ผอ.สนน. อนุมัติให้แก้ไขสัญญา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่าง สพน. จัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	<ul style="list-style-type: none"> - 26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.62 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	<ul style="list-style-type: none"> - 2020-6-26 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ติดตั้งชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนบานประตู ขนาด 2 แรง - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 0.20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 แห่ง - งานเปลี่ยนขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง - งานติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง จำนวน 2 ชุด - อยู่ระหว่างเก็บงานก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	<ul style="list-style-type: none"> - 14/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 63 และอยู่ระหว่างเบิกเงินให้ผู้จ้างงวดสุดท้าย <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	<ul style="list-style-type: none"> - 28/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 3 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - อยู่ระหว่างขออนุมัติตัดค่าปรับ จำนวน 188 วัน ให้แก่ผู้รับจ้าง (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	<ul style="list-style-type: none"> - 25/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 3 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 3 (สุดท้าย) จำนวน 8,211,910.00 บาท (อยู่ระหว่างกลุ่มงานคลัง ตรวจสอบเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 8,211,910 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

