



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<ul style="list-style-type: none"> - แก้ไขซ่อมแซมแนว Steel Sheet Pile ที่เคลื่อนตัวจากการเทคอนกรีตมวลเบา□□□ - ติดตั้งแบบท่อนคานทับหลังเขื่อน และผูกเหล็กคานทับหลังเขื่อน□□□ - อยู่ระหว่างรอลงนามในบันทึกข้อตกลงสัญญา (ครั้งที่ 1)□□□ - อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการ เพิ่ม-ลดปริมาณงาน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.28 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p>
รายงานครั้งที่6	<ul style="list-style-type: none"> - แก้ไขซ่อมแซมแนว Steel Sheet Pile ที่เคลื่อนตัวจากการเทคอนกรีตมวลเบา - ติดตั้งแบบท่อนคานทับหลังเขื่อน และผูกเหล็กคานทับหลังเขื่อน - งานเทคอนกรีตมวลเบา - อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการ เพิ่ม-ลดปริมาณงาน (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.32 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-3-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่7	<ul style="list-style-type: none"> - ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก ประกอบแบบคานรับบันได ค.ส.ล. ขึ้น-ลงทำน้ำ - เทคอนกรีตคานรับบันได ค.ส.ล. ขึ้น-ลงทำน้ำ - อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการ เพิ่ม-ลดปริมาณงาน (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.37 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p>
รายงานครั้งที่8	<ul style="list-style-type: none"> - ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก ประกอบแบบคานรับบันได ค.ส.ล. ขึ้น-ลงทำน้ำ - เทคอนกรีตคานรับบันได ค.ส.ล. ขึ้น-ลงทำน้ำ - ผอ.สนน. อนุมัติให้แก้ไขสัญญา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่าง สพน. จัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p>
รายงานครั้งที่9	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนบานประตู ขนาด 2 แรง - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 0.20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 แห่ง - งานเปลี่ยนขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง - งานติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง จำนวน 2 ชุด - อยู่ระหว่างเก็บงานก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 14/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p>
รายงานครั้งที่10	<ul style="list-style-type: none"> - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 63 และอยู่ระหว่างเบิกเงินให้ผู้จ้างงวดสุดท้าย <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p>
รายงานครั้งที่11	<ul style="list-style-type: none"> - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 3 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - อยู่ระหว่างขออนุมัติดัดค่าปรับ จำนวน 188 วัน ให้แก่ผู้รับจ้าง (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p>
รายงานครั้งที่12	<ul style="list-style-type: none"> - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 3 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 3 (สุดท้าย) จำนวน 8,211,910.00 บาท (อยู่ระหว่างกลุ่มงานคลัง ตรวจสอบเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 8,211,910 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

