



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมินบุรี ระยะที่ 2 (สจน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-3982

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 15,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน 2324

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการบำบัดน้ำเสียมินบุรี เป็นโครงการซึ่งบรรจุไว้ในแผนการในการแก้ไขปัญหาและบำบัดน้ำเน่าเสียในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของเมืองทางอย่างรวดเร็ว ประชาชนใช้น้ำเป็นจำนวนมาก เกิดน้ำเสียไหลลงสู่คลองสายสำคัญ คือ คลองแสนแสบ ซึ่งเป็นคลองสายหลักคลองหนึ่งของกรุงเทพมหานครเชื่อมต่อตั้งแต่พื้นที่กรุงเทพมหานคร จนถึงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยโครงการบำบัดน้ำเสียมินบุรี ได้ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดในระยะที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4.43 ตารางกิโลเมตร และได้ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของพื้นที่ทั้งหมดอีก 2 ส่วน ได้แก่ ระยะที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 13.41 ตารางกิโลเมตร และระยะที่ 3 ประมาณ 11.92 ตารางกิโลเมตร โดยทั้ง 3 ระยะ ครอบคลุมพื้นที่รองรับน้ำเสียเท่ากับ 29.76 ตารางกิโลเมตร และครอบคลุมคลองแสนแสบระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร รวมทั้งคลองสาขาในพื้นที่จำนวน 4 เขต ได้แก่ เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตคันนายาว และเขตลาดกระบัง ด้วย ดังนั้น การดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียมินบุรี ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ระยะจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการแก้ไขปัญหาเน่าเสียของกรุงเทพมหานคร และจากผลการศึกษาความเหมาะสมดังกล่าวพบว่า การดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียมินบุรี ระยะที่ 2 คิดเป็นพื้นที่รองรับน้ำเสียประมาณร้อยละ 50 ของโครงการฯ โดยครอบคลุมพื้นที่ จำนวน 4 เขต 6 แขวง ประกอบไปด้วย เขตมีนบุรี จำนวน 2 แขวง คือ แขวงมีนบุรี และแขวงแสนแสบ เขตคลองสามวา มีจำนวน 2 แขวง คือ แขวงทรายกองดินใต้ แขวงบางชัน เขตคันนายาว จำนวน 1 แขวง คือ แขวงคันนายาว และเขตสะพานสูง จำนวน 1 แขวง คือ แขวงสะพานสูง โดยความสามารถในการบำบัดเท่ากับ 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ จึงเสนอให้มีการดำเนินการโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมินบุรี ระยะที่ 2 เพื่อรวบรวมน้ำเสียและฟื้นฟูคุณภาพน้ำของคลองสายหลัก ได้แก่ คลองแสนแสบ และคลองสาขาต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวให้ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อรวบรวมน้ำเสียและแก้ไขปัญหาเน่าเสียในคลองต่างๆ ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เช่น คลองแสนแสบ คลองสามวา และคลองสองต้นนุ่น ในเขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตคันนายาว และเขตลาดกระบัง โดยการดำเนินการโครงการบำบัดน้ำเสียมินบุรี ระยะที่ 2

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่ชุมชนเขตมีนบุรี ในระยะที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 13.41 ตารางกิโลเมตร ขนาดบำบัดน้ำเสียประมาณ 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอ และทั่วถึง

(ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด, ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการ บำบัดน้ำเสีย) (สจน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศเชิญชวนทั่วไป ระหว่างวันที่ 2 - 29 ตุลาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 28/11/2562 : ยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไปเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 เนื่องจากประกาศครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงประกาศเชิญชวนทั่วไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศผลที่ปรึกษาผู้ชนะการประกาศเชิญชวนทั่วไป และรับฟังผลการทวงding 7 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามสัญญาเลขที่ สจน. 6/2563		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8 :: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามสัญญาเลขที่ สจน. 6/2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานตามสัญญา บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 2 จาก 8 งวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานตามสัญญา บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 2 จาก 8 งวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามสัญญา บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 2 จาก 8 งวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 15/09/2563 : ดำเนินงานตามสัญญา บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 2 จาก 8 งวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

