



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด (สงวน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4015

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 12,167,444 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ / สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปริญญ์ จันทคุปต์ 2338

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่คลองบางเขน และคลองลาดโตนดกำลังทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นคลอสาขา และเครือข่ายคลองสู่คลองแสนแสบต่อไป กรุงเทพมหานครจึงมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและป้องกันมลพิษทางน้ำที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพื่อรวบรวมน้ำในพื้นที่ดังกล่าว เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองลาดโตนด และคลองบางเขน พื้นที่เขตหลักสี่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำประมาณ 3.3 ตารางกิโลเมตร ของเขตหลักสี่ ซึ่งมีการใช้น้ำ ประมาณ 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีด ความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอ และทั่วถึง (ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด, ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการ บำบัดน้ำเสีย) (สงวน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ สนน. 48/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 26 มีนาคม 2562 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินงวดที่ 4 เป็นเงิน 12,302,378.00 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 12,302,378 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ สนน. 48/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 26 มีนาคม 2562 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินงวดที่ 5 เป็นเงิน 16,637,764.60 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 16,637,764 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ สนน. 48/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 26 มีนาคม 2562 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินงวดที่ 6 เป็นเงิน 27,823,216.00 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 27,823,216 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินงวดที่ 7 เป็นเงิน 19,450,385.00		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 19,450,385 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตรวจสอบเอกสารขอเบิกผลงานงวดที่8 18,596,229.00 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 18,596,229 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.78 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบเอกสารขอเบิกผลงานงวดที่ 10 เป็นเงิน 20,486,342.-		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.40 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบรายการเบิกเงินงวดที่ 11 ยอดที่เบิก17,395,693.-		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.23 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบรายการเบิกเงินงวดที่ 12 ยอดที่เบิก24,360,172.-		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.90 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานงวดที่ 13 เป็นเงิน 12,167,444.00 บาท		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.43 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 12,167,444 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจเอกสารเบิกเงินงวดที่ 14 เป็นเงิน 15,882,196.-บาท		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.15 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/09/2563 : อยู่ระหว่างตรวจเอกสารขอเบิกเงินงวดที่ 14 ยอดที่เบิก 15,882,196 บาท		
รายงานครั้งที่ 13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอขยายสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

