



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ 2 แห่ง (กสน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4039

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2020-04-20 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,770,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-17 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองสารสนเทศระบายน้ำ / กองสารสนเทศระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณสรสรเสริญ เรื่องฤทธิ์ โทร. 081 258 1960

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีรศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ 2 แห่งให้เหมาะสม สะดวก และปลอดภัยต่อการใช้งาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงอาคารเรดาร์ตรวจอากาศ 2 แห่ง ตามแบบรูปและรายการดังต่อไปนี้

- 1. แบบรูปงานปรับปรุงอาคารเรดาร์ตรวจอากาศ 2 แห่ง จำนวน 16 แผ่น ดังนี้
 - 2. รายการมาตรฐานงานอาคารของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 จำนวน 1 เล่ม
- 3. งานปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ 2 แห่ง ฉบับนี้

หากแบบรูปตามข้อ 1 ขัดแย้งกับรายการมาตรฐานตามข้อ 2 ให้ถือตามข้อ 1 และหากแบบรูปตามข้อ 1 รายการมาตรฐานตามข้อ 2

ขัดแย้งกับรายการก่อสร้างเฉพาะงานตามข้อ 3 ให้ถือตามข้อ 3 หากมีข้อขัดแย้งนอกเหนือจากที่กล่าวแล้วให้ถือปฏิบัติตามข้อยุติของผู้ออกแบบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ 2 แห่ง คือ เรดาร์หนองจอก และหนองแขม

1.6 สันับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ TOR		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ผู้รับจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด เสนอราคา 4,346,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ กสน.สนน. 8/2563 ลงวันที่ 20 เม.ย. 63 ผู้รับจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 ต.ค. 63 (180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) วงเงิน 4,346,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : ดำเนินการรื้อบันไดเก่า เพื่อทำบันไดสำรองสำหรับการใช้งานที่อาคารสถานีเรดาร์หนองจอก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.70 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : 1.ทำพื้นห้อง ชั้นที่ 4-6 ของหอเรดาร์หนองจอก 2. รื้อบันไดเวียนและทำเหล็กโครงสร้างรับบันได ของหอเรดาร์หนองแขม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.60 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : เรดาร์หนองจอก และหนองแขม ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำบันไดเหล็กพร้อมราวบันไดและชานพักบันได ชั้น 3-6 2. จัดทำพื้นห้อง ชั้น 3-6 3. ก่ออิฐฉาบปูนผนังชั้น 3-6		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.34 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 26/8/2563 : เเรดาร์หนองจอก ทำบันได ติดตั้งพื้น ผนัง ฝ้า ประตู หน้าต่าง งานระบบไฟฟ้า ทาสีผนังอาคาร แล้วเสร็จ/ เเรดาร์หนองแขม
ทำบันได ผนังอาคาร แล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.83 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : การปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศทั้ง 2 แห่งแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผู้สั่งจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

