



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ (กรท.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4040

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสัญญา ภูเงินจบ, 0868857889

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์, 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนสุวินทวงศ์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนสุวินทวงศ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 7 บ่อ และบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ จำนวน 2 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพท์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 1 ,3, 4, 5, 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 2019-11-26 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 4, 5, 6 (บ่อ 1, 3 แล้วเสร็จ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 4, 5, 6 (บ่อ 1, 3 แล้วเสร็จ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 4, 5, 6 และบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.60 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 4, 5, 6 และบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.70 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 4, 5, 6 และบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 4, 5, 6 และบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 4, 5, 6 และบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ - อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 4, 5, 6 และบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ - อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 6 บ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ และเขื่อน ค.ส.ล. - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและรายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 6 บ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ และเขื่อน ค.ส.ล. - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและรายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.75 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 2,6,7 บ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ และเขื่อน ค.ส.ล.

- อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.25 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

