



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยอิศรภาพ 44 จากถนนอิศรภาพถึงคลองบ้านขมิ้น (กรท.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4052

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสัญญา ภูเงินจบ, 0868857889

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์, 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยอิศรภาพ 44 จากถนนอิศรภาพถึงคลองบ้านขมิ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยอิศรภาพ 44 จากถนนอิศรภาพถึงคลองบ้านขมิ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ลดปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยอิศรภาพ 44 จากถนนอิศรภาพถึงคลองบ้านขมิ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมซึ่งเนื่องจากฝนตก(ผลลัพท์) (กสน.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดวางท่อระบายน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดวางท่อระบายน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และฝา และขอมถนน ค.ส.ล. หน้า 0.25 ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. ขุดวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และฝา

2. ขอมถนน ค.ส.ล. หน้า 0.25 ม.

3. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 2020-2-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

2. ก่อสร้างบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

2. ก่อสร้างบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

2. ก่อสร้างบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

2. ก่อสร้างบ่อพักสำหรับสูบน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

2. ก่อสร้างบ่อพักสำหรับสูบน้ำ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 1C :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ			
2. ก่อสร้างบ่อกักสำหรับสูบน้ำ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน			
1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ			
2. ก่อสร้างบ่อกักสำหรับสูบน้ำ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน			
1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ (แล้วเสร็จ)			
2. ก่อสร้างบ่อกักสำหรับสูบน้ำ (แล้วเสร็จ)			
3. อยู่ระหว่างซ่อมแซมผิวจราจรคืนสภาพ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

