



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพน.) (งบ 63) (ก.2)

รหัสโครงการ... : 11000000-4060

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเทวัญ อิงประเสริฐ 0815661151

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร มีแผนที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขังในพื้นที่เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตจตุจักร และเขตบางซื่อ

ให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของพื้นที่ชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครทั้งในสภาพปัจจุบันและในอนาคต

โครงการดังกล่าวมีงานก่อสร้างที่จะต้องดำเนินการอันประกอบไปด้วย งานก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 4 แห่ง

งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารระบายน้ำ ขนาด 60 ลบ.ม./วินาที และงานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 5.70 เมตร

ระยะทางประมาณ 13.40 กิโลเมตร ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้เทคโนโลยีและเทคนิคทางด้านวิศวกรรมขั้นสูง ตลอดจนถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ

เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องดำเนินการจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ

ควบคุมงานก่อสร้างและกำกับดูแลจัดการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแบบ รายการ สัญญา และถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนติดตาม

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ หากเกิดขึ้นหลักจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ควบคุมการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ รายการ สัญญา

และติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หากเกิดขึ้นหลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้แล้วเสร็จตามสัญญา

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพท์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างร่างแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างอุโมงค์ และร่างแบบ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	สถานีไฟฟ้าย่อย (69 KV)	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างร่างแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างอุโมงค์ และร่างแบบ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	สถานีไฟฟ้าย่อย (69 KV)	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างร่างแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างอุโมงค์ และร่างแบบ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	สถานีไฟฟ้าย่อย (69 KV)	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างร่างแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างอุโมงค์ และร่างแบบ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	สถานีไฟฟ้าย่อย (69 KV)	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: จัดทำร่าง TOR	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	-อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา e-bidding ไปที่กระทรวงมหาดไทย		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 2020-7-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา e-bidding ไปที่กระทรวงมหาดไทย		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/8/2563 : -□อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	- อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีการเชิญชวนทั่วไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

