



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (สพน.)
(งบ 63) (ก.1)

รหัสโครงการ... : 11000000-4062

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,505,640 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศิษฐ์ วัฒนาเอี่ยมพันธ์ 0818159787

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ และพื้นที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร แต่ยังมีพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม
และเขตคันนายาว ประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเมื่อเกิดฝนตกหนัก เนื่องจากการระบายน้ำออกจากพื้นที่
ลงสู่คลองแสนแสบทำได้ไม่สะดวก เพราะน้ำในคลองแสนแสบช่วงดังกล่าว มีระดับน้ำสูงและการลดระดับน้ำ
โดยการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวเดิม ต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากมีช่วง
ความยาวของการระบายน้ำ ประมาณ 4 กิโลเมตร สำนักการระบายน้ำ จึงพิจารณาที่จะขยายความยาวอุโมงค์
ออกไปตามแนวคลองแสนแสบถึงซอยลาดพร้าว 130 เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำ
คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว และระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยประสิทธิภาพ
การสูบน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิม โดยจะเพิ่มพื้นที่อิทธิพลในการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์
อีกประมาณ 25 ตร.กม.

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ และพื้นที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร แต่ยังมีพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม
และเขตคันนายาว ประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเมื่อเกิดฝนตกหนัก เนื่องจากการระบายน้ำออกจากพื้นที่
ลงสู่คลองแสนแสบทำได้ไม่สะดวก เพราะน้ำในคลองแสนแสบช่วงดังกล่าว มีระดับน้ำสูงและการลดระดับน้ำ
โดยการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวเดิม ต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากมีช่วง
ความยาวของการระบายน้ำ ประมาณ 4 กิโลเมตร สำนักการระบายน้ำ จึงพิจารณาที่จะขยายความยาวอุโมงค์
ออกไปตามแนวคลองแสนแสบถึงซอยลาดพร้าว 130 เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำ
คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว และระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยประสิทธิภาพ
การสูบน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิม โดยจะเพิ่มพื้นที่อิทธิพลในการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์
อีกประมาณ 25 ตร.กม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ
และคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล <input type="checkbox"/>		
	- แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปและรายการแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วคาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน มีนาคม 2563 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปและรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน มีนาคม 2563 □□ - อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปและรายการ (แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปและรายการแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน มีนาคม 2563 □□ - อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปและรายการ (แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปและรายการแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	- อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล □□□ - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน กันยายน 2563 □□□ - อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปและรายการ (แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปและรายการแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน สิงหาคม 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูป รายการ (แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปและรายการแล้ว) และราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน สิงหาคม 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูป รายการ (แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปและรายการแล้ว) และราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน สิงหาคม 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูป รายการ (แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปและรายการแล้ว) และราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน สิงหาคม 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูป รายการ (แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปและรายการแล้ว) และราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน ธันวาคม 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางและ TOR :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน ธันวาคม 2563 - อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) วันที่ 3 - 14 กันยายน 63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

