



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว
ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (สพน.) (งบ 63) (ก.1)

รหัสโครงการ... : 11000000-4063

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,117,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศิษฐ์ วัฒนาเอี่ยมพันธ์ 0818159787

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ศักดิ์พัฒน์พงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครจะจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ
จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 และเนื่องจาก
โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นงานเทคนิคเฉพาะด้านที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ จึงจำเป็นต้องจัดจ้าง
บริษัทที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายการ สัญญา และถูกต้องตามหลักวิชาการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ด้วยกรุงเทพมหานครจะจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ
จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 และเนื่องจาก
โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นงานเทคนิคเฉพาะด้านที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ จึงจำเป็นต้องจัดจ้าง
บริษัทที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายการ สัญญา และถูกต้องตามหลักวิชาการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ

จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพท์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล <input type="checkbox"/> - แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปและรายการแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน มีนาคม 2563 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน มีนาคม 2563 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR (แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR แล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน มีนาคม 2563 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR (แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR แล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน กันยายน 2563 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR (แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR แล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน สิงหาคม 2563</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR (แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR แล้ว)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน สิงหาคม 2563</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR (แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR แล้ว)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน สิงหาคม 2563</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR (แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR แล้ว)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน สิงหาคม 2563</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR (แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR แล้ว)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน ธันวาคม 2563</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน ธันวาคม 2563</p> <p>- อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบรายงานขอจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน ธันวาคม 2563</p> <p>- อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบรายงานขอจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

