



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>2. <input type="checkbox"/> ผลงานที่ทำได้ตามปริมาณงาน <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>1. <input type="checkbox"/> สร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดตาดทองคลอง ยาวประมาณ 950 เมตร <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 1.1 <input type="checkbox"/> ตอกเสาเข็มเขื่อน คอร. ขนาด I 0.35 x 0.40 x 13.50 ม. (Type KL - 3) <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> ได้จำนวน 362 ต้น <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 1.2 <input type="checkbox"/> ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. (บน + ล่าง) ได้จำนวน 300 ช่อง <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> 1.4 <input type="checkbox"/> งานคานทับหลังเขื่อน ค.ส.ล. ได้จำนวน 425 เมตร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.32 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่6</p> <p>:: 27/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <p>- <input type="checkbox"/> สกัดหัวเสาเข็ม ทำนั้งร้าน - วางแบบท่อนคานทับหลังเขื่อน <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>- <input type="checkbox"/> ผูกเหล็กคาน - ประกอบแบบข้างคานทับหลังเขื่อน <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>- <input type="checkbox"/> สร้างนั้งร้านบันจันสำหรับตอกเสาเข็ม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่7</p> <p>:: 30/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <p>สกัดหัวเสาเข็ม ทำนั้งร้าน - วางแบบท่อนคานทับหลังเขื่อน <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>ผูกเหล็กคาน - ประกอบแบบข้างคานทับหลังเขื่อน <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>สร้างนั้งร้านบันจันสำหรับตอกเสาเข็ม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่8</p> <p>:: /29/05/63 สกัดหัวเสาเข็ม ทำนั้งร้าน - วางแบบท่อนคานทับหลังเขื่อน</p> <p>ผูกเหล็กคาน - ประกอบแบบข้างคานทับหลังเขื่อน</p> <p>สร้างนั้งร้านบันจันสำหรับตอกเสาเข็ม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่9</p> <p>:: 29/6/2563 :</p> <p>- <input type="checkbox"/> สกัดหัวเสาเข็ม ทำนั้งร้าน - วางแบบท่อนคานทับหลังเขื่อน <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>- <input type="checkbox"/> ผูกเหล็กคาน - ประกอบแบบข้างคานทับหลังเขื่อน <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>- <input type="checkbox"/> สร้างนั้งร้านบันจันสำหรับตอกเสาเข็ม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่10</p> <p>:: 30/7/2563 : - <input type="checkbox"/> ตอกเสาเข็มเขื่อน คอร. ขนาด I 0.35 x 0.40 x 13.50 ม. (Type KL - 3) <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>- <input type="checkbox"/> ตัดเหล็ก - ตัดเหล็กปลอกคานทับหลังเขื่อน <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>- <input type="checkbox"/> ตอกเสาเข็มไม่สร้างนั้งร้านบันจันสำหรับตอกเสาเข็มเขื่อน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.14 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่11</p> <p>:: 26/8/2563 :</p> <p>- <input type="checkbox"/> ตัดเหล็ก - ตัดเหล็กปลอกคานทับหลังเขื่อน <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>- <input type="checkbox"/> ตอกเสาเข็มไม่สร้างนั้งร้านบันจันสำหรับตอกเสาเข็มเขื่อน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.14 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่12</p> <p>:: 25/9/2563 :</p> <p>- ตัดเหล็ก - ตัดเหล็กปลอกคานทับหลังเขื่อน</p> <p>- สร้างนั้งร้านบันจันสำหรับตอกเสาเข็ม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.14 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

