



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระทาย)  
(สพน)โครงการต่อเนื่องงปี 58 (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-4072

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 93,943,087 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 27,202,189 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปวินท์สุวรรณ กัลยาณพันธ์ 0863833578

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริ และได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 โดยมีการพิจารณาโครงการปรับปรุงคลองลำเลียงน้ำเข้าสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย ที่กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเสนอ และที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตรวจสอบคลองที่มีศักยภาพ และจัดทำแผนงานการบริหารจัดการน้ำและปรับปรุงคลอง ให้สอดคล้องกับโครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

สำนักการระบายน้ำมีความประสงค์จะทำกรปรับปรุงระบบระบายน้ำ คลองระทายเพื่อตอบสนองโครงการดังกล่าวและสนับสนุนการการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ตอนบนของกทม. ในจังหวัดนนทบุรีให้สามารถระบายลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยได้สะดวกและ ระบายน้ำออกสู่ทะเลทางคลองขุนราชพินิจใจและคลองมหาชัยในจังหวัดสมุทรสาคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองระทาย

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพท์) (กสน.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระทาย

- ตอกเสาเข็มเขื่อน ชนิด CP2 บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 และหมู่บ้านสิรินดา

- งานติดตั้งแผงเขื่อนและก่อสร้างคันทับหลังเขื่อน

- อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลปริมาณงาน เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน

- อยู่ระหว่างร่างบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 4) เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระทาย

- งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 88

- ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก ประกอบแบบทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 83

- อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลปริมาณงาน เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน

- อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 18-20 ให้แก่ผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 18,303,660 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระทาย

- งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 88

- ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก ประกอบแบบทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 83





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลปริมาณงาน เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน□□□</li> <li>- อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 18-20 ให้แก่ผู้รับจ้าง</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 8,898,528 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระหัด□□□</li> <li>- งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 88□□□</li> <li>- เตรียมงานก่อสร้างทำนบปิดกั้นน้ำชั่วคราว เพื่อก่อสร้างพื้นลาดท้องคลองใต้สะพาน□□□</li> <li>- อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลปริมาณงาน เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 26/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระหัด</li> <li>- งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 88</li> <li>- ก่อสร้างทำนบปิดกั้นน้ำชั่วคราว เพื่อก่อสร้างพื้นลาดท้องคลองใต้สะพาน บริเวณซอยบางกระดี่ 32</li> <li>- ขุดลอกดินเลนและล้างทำความสะอาดบ่อสถานีสูบน้ำคลองระหัด หมู่บ้านสิรินดา</li> <li>- อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลปริมาณงาน เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.79 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระหัด</li> <li>- งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 88</li> <li>- งานติดตั้งบานประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำคลองระหัด บริเวณหมู่บ้านสิรินดา</li> <li>- งานก่อสร้างพื้นลาดท้องคลองใต้สะพาน บริเวณซอยบางกระดี่ 32</li> <li>- อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลปริมาณงาน เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน</li> <li>- อยู่ระหว่างเตรียมขอย้ายอายุสัญญาเนื่องจากปัญหาอุปสรรคฯ (ครั้งที่ 5) (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานฯ 3)</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 26/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระหัด</li> <li>- งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 88</li> <li>- งานติดตั้งบานประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำคลองระหัด บริเวณหมู่บ้านสิรินดา</li> <li>- งานก่อสร้างผนังบนพื้นลาดท้องคลองใต้สะพาน บริเวณซอยบางกระดี่ 32</li> <li>- อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลปริมาณงาน เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน</li> <li>- อยู่ระหว่างเตรียมขอย้ายอายุสัญญาเนื่องจากปัญหาอุปสรรคฯ (ครั้งที่ 5) (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานฯ 3)</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.89 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระหัด</li> <li>- อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลปริมาณงาน เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน</li> <li>- อยู่ระหว่างเตรียมขอย้ายอายุสัญญาเนื่องจากปัญหาอุปสรรคฯ (ครั้งที่ 5) (เรื่องอยู่ที่นิติการ)</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.90 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 28/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระหัด</li> <li>- สร้างหลังคาจอดเรือ บริเวณสถานีสูบน้ำ</li> <li>- ผูกเหล็กประกอบแบบคานทับหลังและทางเดิน บริเวณถนนพระรามที่ 2 (ขาออก)</li> <li>- อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และขอย้ายอายุสัญญา เนื่องจากปัญหาอุปสรรคฯ (ครั้งที่ 5) (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.)</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระหัด</li> </ul>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- สร้างหลังคาจอดรถ บริเวณสถานีสูบน้ำ
- ผูกเหล็กประกอบแบบคานทับหลังและทางเดิน บริเวณถนนพระรามที่ 2 (ขาออก)
- อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และขอขยายอายุสัญญา

เนื่องปัญหาอุปสรรคฯ (ครั้งที่ 5) (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.02 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

