



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และป้องกันการกัดเซาะคลองพระโขนงช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงทางรถไฟสายเก่า (สพน)
โครงการต่อเนื่องปี 53 (ก.1)

รหัสโครงการ... : 11000000-4073

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศิษฎ์ วัฒนาเอี่ยมพันธ์ 0818159787

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครจะจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ

จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และเนื่องจากโครงการก่อสร้างดังกล่าว

เป็นงานเทคนิคเฉพาะด้านที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ จึงจำเป็นต้องจัดจ้างบริษัท

ที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ รายการ

สัญญา และถูกต้องตามหลักวิชาการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง และท้องคลองบริเวณสถานีสูบน้ำพระโขนง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และป้องกันการกัดเซาะคลองพระโขนงช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงทางรถไฟสายเก่า

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพท์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m.

แล้วเสร็จ 130 เมตร เหลือ 35 เมตร อยู่ระหว่างหล่อคานทับหลังเขื่อน

- แกะไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.13 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m.

แล้วเสร็จ 130 เมตร เหลือ 35 เมตร อยู่ระหว่างหล่อคานทับหลังและผนังเขื่อน

- แกะไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.63 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m.

แล้วเสร็จ 130 เมตร เหลือ 35 เมตร อยู่ระหว่างหล่อคานทับหลังและผนังเขื่อน

- แกะไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.63 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m.

แล้วเสร็จ 141 เมตร เหลือ 24 เมตร อยู่ระหว่างหล่อคานทับหลังและผนังเขื่อน

- แกะไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.75 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 141 เมตร เหลือ 24 เมตร

อยู่ระหว่างหล่อคานทับหลังและผนังเขื่อน

- แกะไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.75 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <p>- อยู่ระหว่างก่อสร้างเชื่อมส่วนที่เหลือ บริเวณหมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 เมตร แล้วเสร็จ 141 เมตร เหลือ 24 เมตร</p> <p>อยู่ระหว่างหล่อคานทับหลังและผนังเชื่อม</p> <p>- แก้ไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.75 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 23/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <p>- อยู่ระหว่างก่อสร้างเชื่อมส่วนที่เหลือบริเวณหมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 เมตร แล้วเสร็จ 141 เมตร เหลือ 24 เมตร</p> <p>อยู่ระหว่างหล่อคานทับหลังและผนังเชื่อม</p> <p>- แก้ไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.80 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 22/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <p>- อยู่ระหว่างก่อสร้างเชื่อมส่วนที่เหลือบริเวณหมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 เมตร แล้วเสร็จ 141 เมตร เหลือ 24 เมตร</p> <p>อยู่ระหว่างหล่อคานทับหลังและผนังเชื่อม</p> <p>- แก้ไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.80 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <p>- อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเชื่อมส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 141 เมตร เหลือ 24 เมตร</p> <p>อยู่ระหว่างหล่อคานทับหลังและผนังเชื่อม</p> <p>- แก้ไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.80 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <p>- อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเชื่อมส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 141 เมตร เหลือ 24 เมตร</p> <p>อยู่ระหว่างหล่อคานทับหลังและผนังเชื่อม</p> <p>- แก้ไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 24/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <p>- อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเชื่อมส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 165 เมตร</p> <p>ระหว่างหล่อเตรียมปูนคอนกรีตท้องคลองพื้นที่ 8,600 ตารางเมตร</p> <p>- แก้ไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 24/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <p>- อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเชื่อมส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 165 เมตร</p> <p>อยู่ระหว่างหล่อเตรียมปูนคอนกรีตท้องคลองพื้นที่ 8,600 ตารางเมตร</p> <p>- แก้ไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

