



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดกนิษนาถ (สพน.) งบ 63 (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-4074

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปวิณทศวรรค์ กัลยาณพันธ์ (0863833578)

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดิ์พัฒพงษ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดกนิษนาถ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดกนิษนาถ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดกนิษนาถ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□		
	- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□		
	- อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□		
	- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□		
	- อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□		
	- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□		
	- อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□		
	- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2563□□□		
	- ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563□□□		
	- ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563□□□		
	- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562		
	- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2563		
	- ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563		
	- ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563		
	- รพ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563		
	- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 13-18 ก.พ. 2563		
	- ขายแบบระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 6 มี.ค. 2563		
	- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 9 มี.ค. 2563		
	- กำหนดเปิดซองวันที่ 10 มี.ค. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปฯ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติยกเลิกการประชุมฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563</p> <p>- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการประชุมฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติยกเลิกการประชุมฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประชุมฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563</p> <p>- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 2563</p> <p>- ขยายแบบระหว่างวันที่ 1 - 8 พ.ค. 2563</p> <p>- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 12 พ.ค. 2563</p> <p>- กำหนดเปิดซองวันที่ 13 พ.ค. 2563</p> <p>- บริษัท ตรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 23,400,000.00 บาท</p> <p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติยกเลิกการประชุมฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประชุมฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563</p> <p>- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 2563</p> <p>- ขยายแบบระหว่างวันที่ 1 - 8 พ.ค. 2563</p> <p>- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 12 พ.ค. 2563</p> <p>- กำหนดเปิดซองวันที่ 13 พ.ค. 2563</p> <p>- บริษัท ตรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 23,400,000.00 บาท</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563</p> <p>- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาฯ และรออนุมัติเงินประจำงวด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติยกเลิกการประชุมฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประชุมฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563</p>		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 2563
 - ขยายแบบระหว่างวันที่ 1 - 8 พ.ค. 2563
 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 12 พ.ค. 2563
 - กำหนดเปิดซองวันที่ 13 พ.ค. 2563
 - บริษัท ตรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 23,400,000.00 บาท
 - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563
 - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 - ผอ.สนน. อนุมัติยกเลิกการประมูลฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563
 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นขอเสนอราคา
 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563
 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563
 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563
 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563
 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563
 - ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 2563
 - ขยายแบบระหว่างวันที่ 1 - 8 พ.ค. 2563
 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 12 พ.ค. 2563
 - กำหนดเปิดซองวันที่ 13 พ.ค. 2563
 - บริษัท ตรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 23,400,000.00 บาท
 - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563
 - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 - ผอ.สนน. อนุมัติยกเลิกการประมูลฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563
 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นขอเสนอราคา
 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563
 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563
 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563
 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563
 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563
 - ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 2563
 - ขยายแบบระหว่างวันที่ 1 - 8 พ.ค. 2563
 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 12 พ.ค. 2563
 - กำหนดเปิดซองวันที่ 13 พ.ค. 2563
 - บริษัท ตรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 23,400,000.00 บาท
 - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563
 - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

