



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองพร้อมศรี 2 ตอนคลองแสนแสบ (สพน.) งบ 63 (ก.1)

รหัสโครงการ... : 11000000-4076

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 29,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศิษฎ์ วัฒนาเอี่ยมพันธ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักศิพัฒนาพงศ์ (0899278909)

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสถานีสูบน้ำปลายคลองพร้อมศรี 2 เดิม มีขนาด 1.00 ลบ.ม./วินาที ทำให้การระบายน้ำจากคูน้ำมีประสิทธิภาพน้อยไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำลงคลองแสนแสบ เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในซอยสุขุมวิท 49 และบริเวณใกล้เคียง ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเป็นอย่างมาก และทางกรุงเทพมหานครต้องเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันน้ำท่วมซึ่งเป็นเวลาจึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งระบายน้ำของ สถานีสูบน้ำเป็น 4.00 ลบ.ม./วินาที รายการที่ขอขบประมาณงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองพร้อมศรี 2 ตอนคลองแสนแสบ บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ สำนักการระบายน้ำ ปี 2563

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากสถานีสูบน้ำปลายคลองพร้อมศรี 2 เดิม มีขนาด 1.00 ลบ.ม./วินาที ทำให้การระบายน้ำ  จากคูน้ำมีประสิทธิภาพน้อยไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำลงคลองแสนแสบ เกิดปัญหาน้ำท่วม  ขังในซอยสุขุมวิท 49 และบริเวณใกล้เคียง ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน  เสียหายเป็นอย่างมาก และทางกรุงเทพมหานครต้องเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันน้ำท่วมซึ่งเป็นเวลา  จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งระบายน้ำของ สถานีสูบน้ำเป็น 4.00 ลบ.ม./วินาที

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำขนาด 4 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 แห่ง

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนูน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รายงานราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รายงานราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รายงานราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	- รายงานราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563		
รายงานครั้งที่ 1C	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	- รายงานราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	- รายงานราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	- รายงานราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

