



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนราชวิถีและถนนขาวและปรับปรุงบ่อสูบน้ำสังคโลกตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา (กรท.) (งบ 63)

รหัสโครงการ... : 11000000-4081

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสัญญา ภูเงนจบ, 0868857889

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์, 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่ถนนราชวิถี บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตถึงเชิงสะพานกรุงธนมีท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. ทั้งสองฝั่ง ส่วนถนนราชสีมา ช่วงจากถนนราชวิถี ถึงถนนสุขโยทัยข้างออก มีท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. และฝั่งข้างเข้ามีท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 ม. ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยสถานีสูบน้ำสังคโลก ขนาด 2.50 ลบ.ม./วินาที แนวทางแก้ไข สำนักการระบายน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนราชวิถีและถนนขาวและปรับปรุงบ่อสูบน้ำสังคโลก ตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังการระบายในถนนราชวิถีหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงบ่อสูบน้ำจำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างท่อลอด Ø 1.50 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจออกแบบ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 | :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 5 | :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 9 | :: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเงินงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเงินงวด เพื่อลงนามในสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเงินงวด เพื่อลงนามในสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 | :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเงินงวด เพื่อลงนามในสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

