



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอมรินทร์ถึงคลองคราม (สพน.) (งบ 63) (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-4082

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 36,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปวิฬรสวรรค์ กัลยาณพันธ์ (0863833578)

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิฬรศักดิ์พัฒน์พงศ์ (0899278909)

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอมรินทร์ถึงคลองคราม มีบ้านเรือนประชาชนจำนวน 60 หลังคาเรือน สำนักการระบายน้ำได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร ความยาวประมาณ 200 เมตร แล้วเสร็จมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันคลองบางกอกน้อยมีเรือท้องเขียวสัญจรจำนวนมากทำให้เกิดคลื่นน้ำกระแทกแก่งกันดินค.ส.ล. แดกชำรุดเสียหาย และคลองบางกอกน้อยมีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสองฝั่ง จึงมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากและเกิดการกัดเซาะดินด้านหน้าเขื่อนให้ลึกมากขึ้น ทำให้น้ำจากคลองบางกอกน้อยสามารถไหลลอดใต้แก่งกันดิน ค.ส.ล. เป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่มหลังเขื่อนทรุดตัวและเกิดการรั่วซึมทำให้ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ช่วงบริเวณดังกล่าว ต้องประสบปัญหาน้ำในคลองบางกอกน้อยรั่วซึมเข้าพื้นที่ชุมชนที่ปกอ้ายอยู่ริมคลองบางกอกน้อย สร้างความเดือดร้อนในช่วงน้ำเหนือไหลหลากเป็นประจำทุกปี สำนักการระบายน้ำต้องใช้มาตรการชั่วคราว โดยใช้แรงงานคนนำกระสอบทรายอุดรอยรั่วซึมเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวประกอบกับเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ชุมชนได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำลดลง ดังนั้นสำนักการระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงสะพานอรุณอมรินทร์ถึงคลองครามโดยการตอก Steel Sheet Pile ด้านหน้าแนวป้องกันน้ำท่วมเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเขื่อนรั่วซึมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาแนวป้องกันน้ำท่วมชำรุดและรั่วซึม และให้สามารถป้องกันน้ำจากคลองบางกอกน้อยไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน ช่วงสะพานอรุณ-อมรินทร์ถึงคลองคราม เขตบางกอกน้อย

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ 200 เมตร

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562□□□

- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562□□□

- อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562□□□

- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562□□□

- ผอ.สพน. อนุมัติขยายระยะเวลาในการคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2562□□□

- ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562□□□

- ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562□□□

- อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบดำเนินการประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562□□□

- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562□□□

- ผอ.สพน. อนุมัติขยายระยะเวลาในการคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2562□□□

- ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562□□□

- ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562□□□





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562 □□□</li> <li>- อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 9-12 ธ.ค. 2562 □□□</li> <li>- ขยายแบบระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563 □□□</li> <li>- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 6 ม.ค. 2563 □□□</li> <li>- กำหนดเปิดซองวันที่ 7 ม.ค. 2563</li> </ul>		
รายงานครั้งที่ 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</li> <li>:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562 □□□</li> <li>- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562 □□□</li> <li>- ผอ.สพน. อนุมัติขยายระยะเวลาในการคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2562 □□□</li> <li>- ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562 □□□</li> <li>- ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 □□□</li> <li>- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562 □□□</li> <li>- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 9-12 ธ.ค. 2562 □□□</li> <li>- ขยายแบบระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563 □□□</li> <li>- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 6 ม.ค. 2563 □□□</li> <li>- กำหนดเปิดซองวันที่ 7 ม.ค. 2563 □□□</li> <li>- บริษัท ศรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 35,300,000.00 บาท □□□</li> <li>- อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างฯ</li> <li>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</li> </ul>		
รายงานครั้งที่ 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</li> <li>- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562</li> <li>- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562</li> <li>- ผอ.สพน. อนุมัติขยายระยะเวลาในการคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2562</li> <li>- ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562</li> <li>- ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562</li> <li>- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562</li> <li>- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 9-12 ธ.ค. 2562</li> <li>- ขยายแบบระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563</li> <li>- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 6 ม.ค. 2563</li> <li>- กำหนดเปิดซองวันที่ 7 ม.ค. 2563</li> <li>- บริษัท ศรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 35,300,000.00 บาท</li> <li>- ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2563</li> <li>- อยู่ระหว่างขอเงินงวดและยกวางสัญญาจ้างฯ</li> <li>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</li> </ul>		
รายงานครั้งที่ 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</li> <li>- อยู่ระหว่างกลุ่มงานนิติการตรวจร่างสัญญาจ้างฯ</li> <li>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</li> </ul>		
รายงานครั้งที่ 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</li> <li>- ขอส่งลำเลียงเครื่องจักร และวัสดุก่อสร้างเข้าสถานที่ก่อสร้าง</li> <li>- ทำความสะอาดผิวเข็มพืดเหล็กและทาสีโคลทาร์กันสนิม</li> <li>- ตอกเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile)</li> <li>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.69 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</li> </ul>		
รายงานครั้งที่ 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</li> <li>- ตอกเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile)</li> <li>- ติดตั้งอุปกรณ์ยึดหัวเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile) ตามรายการ</li> <li>- ปิดกั้นน้ำจุดบรรจบเขื่อนเดิม เตรียมงานเทคอนกรีตผสมน้ำยากันซึม</li> <li>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.81 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</li> </ul>		
รายงานครั้งที่ 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</li> <li>- ติดตั้งอุปกรณ์ยึดหัวเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile) ตามรายการ</li> <li>- ปิดกั้นน้ำจุดบรรจบเขื่อนเดิม</li> <li>- เทคอนกรีตผสมน้ำยากันซึม</li> </ul>		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.58 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,944,766 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 1C :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			: เป็นไปตามเป้าหมาย
- ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก ประกอบแบบคานทับหลัง ค.ส.ล.			
- เทคอนกรีตคานทับหลัง ค.ส.ล.			
- เตรียมงานปรับปรุงประตูประบายน้ำเดิมคลองคราม			
- เตรียมงานปรับปรุงประตูประบายน้ำเดิมคลองคราม			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.47 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
- ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก ประกอบแบบคานทับหลัง ค.ส.ล.			
- เทคอนกรีตคานทับหลัง ค.ส.ล.			
- เตรียมงานปรับปรุงประตูประบายน้ำเดิมคลองคราม			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.45 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
- ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก ประกอบแบบบันได ค.ส.ล. ขึ้น - ลง ทาน้ำ			
- ดำเนินงานปรับปรุงประตูประบายน้ำเดิมคลองคราม (สร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่)			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.57 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,828,954 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

