



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สพน.) (งบ 63) (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-4083

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 24,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปวิฑ์ สวรรค์ กัลยาณพันธ์ (0863833578)

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิฑ์ ศักดิ์พัฒน์พงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

แนวป้องกันน้ำท่วม ริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักการระบายน้ำ ได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร ความยาวประมาณ 280 เมตร แล้วเสร็จมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันคลองบางกอกน้อยมีเรือท่องเที่ยวสัญจรจำนวนมากทำให้เกิดคลื่นน้ำกระแทกแก่งกันดินค.ส.ล. แดกชำรุดเสียหาย และคลองบางกอกน้อยมีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสองฝั่งจึงมีกระแสไหลเชี่ยวมาก และเกิดการกัดเซาะดินด้านหน้าเขื่อนให้ลึกมากขึ้น ทำให้น้ำจากคลองบางกอกน้อยสามารถไหลลอดใต้แก่งกันดิน ค.ส.ล. เป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่มหลังเขื่อนทรุดตัวและเกิดการรั่วซึม ทำให้ชุมชนบริเวณดังกล่าว ต้องประสบ ปัญหาน้ำในคลองบางกอกน้อยรั่วซึมเข้าพื้นที่ชุมชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองบางกอกน้อย สร้างความเดือดร้อนในช่วงน้ำเหนือไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำนักการระบายน้ำต้องเข้ามาตรึงชั่วคราว โดยใช้แรงงานคนนำกระสอบทรายอุดรอยรั่วซึมเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวประกอบกับเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ชุมชนได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำลดลง ดังนั้นสำนักการระบายน้ำจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติโดยการตอก Steel Sheet Pile ด้านหน้าแนวป้องกันน้ำท่วมเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเขื่อนรั่วซึมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อแก้ปัญหาระดับน้ำในคลองบางกอกน้อยรั่วซึม ป้องกันไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนด้านหลังเขื่อน พื้นที่เขตบางกอกน้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ 130 เมตร
- งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำ พร้อมชุดขับเคลื่อนบานประตูท่อ จำนวน 1 แห่ง
- งานก่อสร้างพื้นลาดท้องคลอง จำนวน 2 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□

- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□

- อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□

- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□

- อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□

- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□

- อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□

- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□

- อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 19-24 มี.ค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 - ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 19-24 มี.ค. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 2 เม.ย. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 3 เม.ย. 2563 - บริษัท ปาล์มคอน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 23,280,000.00 บาท - อยู่ระหว่างอนุมัติจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 - ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 19-24 มี.ค. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 2 เม.ย. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 3 เม.ย. 2563 - บริษัท ปาล์มคอน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 23,280,000.00 บาท - อยู่ระหว่างอนุมัติจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 - ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 19-24 มี.ค. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 2 เม.ย. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 3 เม.ย. 2563 - บริษัท ปาล์มคอน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 23,280,000.00 บาท - ผอ.สพน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562
- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563
- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563
- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 19-24 มี.ค. 2563
- ขายแบบระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2563
- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 2 เม.ย. 2563
- กำหนดเปิดซองวันที่ 3 เม.ย. 2563
- บริษัท ปาล์มคอน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 23,280,000.00 บาท
- ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563
- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562
- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563
- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563
- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 19-24 มี.ค. 2563
- ขายแบบระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2563
- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 2 เม.ย. 2563
- กำหนดเปิดซองวันที่ 3 เม.ย. 2563
- บริษัท ปาล์มคอน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 23,280,000.00 บาท
- ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563
- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานครั้งที่12 :: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562
- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563
- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563
- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 19-24 มี.ค. 2563
- ขายแบบระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2563
- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 2 เม.ย. 2563
- กำหนดเปิดซองวันที่ 3 เม.ย. 2563
- บริษัท ปาล์มคอน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 23,280,000.00 บาท
- ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563
- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

