



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองลำพังพวย (นิด้า) (สคน)

รหัสโครงการ... : 11000000-4092

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 20,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเดชชาติ ภักดีพันธุ์ 2252

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒนาพงศ์ 1513,1514

1.3 หลักการและเหตุผล

สถานีสูบน้ำคลองลำพังพวย (นิด้า) เป็นหนึ่งในสถานีสูบน้ำตามแนวถนนรามคำแหงซึ่งทำหน้าที่ สูบระบายน้ำและควบคุมระดับน้ำในคลองลำพังพวย ซึ่งรับและระบายน้ำฝน น้ำที่จากพื้นที่ตามเคหะคลองจั่น ถนนเสรีไทยแยกตั้งแต่แยกบางกะปิถึงแยกตัดถนนศรีบูรพา ถนนนวมินทร์บางส่วน แต่เดิมสถานีมีอัตราสูบน้ำรวม 4 ลบ.ม./วินาที เนื่องจากสถานีสูบน้ำได้ใช้งานเป็นเวลานาน มีสภาพสภาพชำรุดลงตามกาลเวลา และพฤติกรรมฝนมีการเปลี่ยนแปลง กอปรกับสภาพพื้นที่รับน้ำได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำให้มีปริมาณน้ำที่ต้องระบายออกจากพื้นที่มากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณเคหะคลองจั่น ถนนเสรีไทยซอย 5 และซอย 7 สำนักการระบายน้ำจึงได้มีแผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำให้มีอัตราสูบน้ำเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มอัตราสูบน้ำเป็น 8 ลบ.ม./วินาที เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มคลองแสนแสบให้เร็วขึ้น ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลองลำพังพวย(นิด้า)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การระบายน้ำในถนนเสรีไทยแยกตั้งแต่แยกบางกะปิถึงแยกตัดถนนศรีบูรพา ถนนนวมินทร์บางส่วน ดียิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพท์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแบบและรายการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ TOR และราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลางและ TOR | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติ TOR และราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างลงร่างประกาศ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา เสนอราคาวันที่ 28 เมษายน 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินงวดเพื่อทำสัญญาจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 28/09/2563 : อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

