



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชนนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล (สพน.) (งบ 63) (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-4103

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 35,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปวินท์สรค์ กัลยาณพันธ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิริศ

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนบางขุนเทียนชายทะเล เป็น 1 ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลักจากทั้งหมด 17 จุด เมื่อเกิดฝนตกในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จะเกิดปัญหาน้ำท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเลเป็นประจำ ที่ผ่านมาสักการะระบายน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากผิวทางจราจร แต่เนื่องจากมีระยะทางไกลมาก (ยาวประมาณ 3,200 ม.) ทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความล่าช้า ต้องใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงกว่าน้ำจะแห้ง และได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อระบายน้ำจากท่อระบายน้ำถนนบางขุนเทียนชายทะเล ให้ระบายน้ำลงสู่คลองกล้วย ซึ่งเชื่อมต่อกับคลองพระยาราชนนตรี ดังนั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเลและเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชนนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขจุดอ่อนน้ำท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเลได้อย่างถาวรและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชนนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดเสาเข็มยื่น (CP3) ยาวประมาณ 120 เมตร
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดคานตอคลอง ยาวประมาณ 560 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพท์) (สพน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	- อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562		
	- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	<p>- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	<p>- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - ผอ.สพท. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 - ผอ.สพท. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 - ผอ.สนท. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563 - ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 16-21 เม.ย. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 22 - 28 เม.ย. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 เม.ย. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 30 เม.ย. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	<p>- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - ผอ.สพท. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 - ผอ.สพท. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 - ผอ.สนท. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563 - ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 16-21 เม.ย. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 22 - 28 เม.ย. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 เม.ย. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 30 เม.ย. 2563 - บริษัท ที.ซี.อาร์.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 41,300,000.00 บาท - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	<p>- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - ผอ.สพท. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 - ผอ.สพท. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 - ผอ.สนท. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563 - ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 16-21 เม.ย. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 22 - 28 เม.ย. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 เม.ย. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 30 เม.ย. 2563 - บริษัท ที.ซี.อาร์.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 41,300,000.00 บาท - ผอ.สนท. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 16 มี.ย. 2563 - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	<p>- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - ผอ.สพท. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 - ผอ.สพท. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 - ผอ.สนท. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563 - ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 16-21 เม.ย. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 22 - 28 เม.ย. 2563</p>		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 เม.ย. 2563
- กำหนดเปิดซองวันที่ 30 เม.ย. 2563
- บริษัท พี.ซี.อาร์.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 41,300,000.00 บาท
- ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563
- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562
- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563
- ผอ.สพท. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563
- ผอ.สพท. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563
- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563
- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 16-21 เม.ย. 2563
- ขายแบบระหว่างวันที่ 22 - 28 เม.ย. 2563

- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 เม.ย. 2563
 - กำหนดเปิดซองวันที่ 30 เม.ย. 2563
 - บริษัท พี.ซี.อาร์.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 41,300,000.00 บาท
 - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563
 - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562
- ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563
- ผอ.สพท. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563
- ผอ.สพท. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563
- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563
- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 16-21 เม.ย. 2563
- ขายแบบระหว่างวันที่ 22 - 28 เม.ย. 2563

- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 เม.ย. 2563
 - กำหนดเปิดซองวันที่ 30 เม.ย. 2563
 - บริษัท พี.ซี.อาร์.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 41,300,000.00 บาท
 - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563
 - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

