



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณวัดอรุณราชวราราม (สพน.) (งบ 63) (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-4173

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปวิณทศวรรค์ กัลยาณพันธ์ (0863833578)

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

วัดอรุณราชวราราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระอารามหลวง สถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานครบริเวณหน้าวัดอรุณราชวราราม มีแนวป้องกันน้ำท่วมและบ่อสูบน้ำ ที่ก่อสร้างโดยสำนักการระบายน้ำ แล้วเสร็จเมื่อปี 2548 มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ปัจจุบันแนวป้องกันน้ำท่วมและบ่อสูบน้ำเกิดชำรุดเสียหายเป็นสาเหตุทำให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมบริเวณดังกล่าว ในช่วงเวลาเดือนตุลาคม ? ธันวาคมเป็นประจำทุกปีและบ่อสูบน้ำที่ใช้สำหรับสูบน้ำระบายน้ำที่ตกและน้ำที่รั่วซึมในพื้นที่ ชำรุดทรุดโทรมและมีขนาดไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซึ่งในช่วงเวลาที่เกิดฝนตกหนัก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักการระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในพื้นที่วัดอรุณราชวราราม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณวัดอรุณราชวราราม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพบ่อสูบน้ำ บริเวณวัดอรุณราชวราราม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ก่อสร้างพื้นลาดท้องคลอง ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง

- ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

