



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองดาวคะนองก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ค.ส.ล. คลองรางสะแก (สพน.) (งบ 63) (ก.3)  
 รหัสโครงการ... : 11000000-4181 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ  
 ผู้รับผิดชอบ... : นายปวิฑ์สุวรรณ กัลยาณพันธ์ (0863833578) ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิฑ์ศักดิ์พัฒนาพงศ์ (0899278909)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายพัฒนาพื้นที่ฟู่อำคลองให้เป็นแหล่งรองรับน้ำฝน และน้ำหลาก หรือเป็นพื้นที่ชะลอน้ำ ให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี  
 สำนักการระบายน้ำ ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัย และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านฝั่งธนบุรี  
 โดยให้สามารถระบายลงสู่พื้นที่โครงการแก้มลิง ?คลองมหาชัย-คลองสนามชัย? ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสำนักการระบายน้ำมีความจำเป็นที่จะ

ดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางสะแก ช่วงคลองหวักระบือถึงคลองบางมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองรางสะแก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อพัฒนาพื้นที่ฟู่อำคลองให้เป็นแหล่งรองรับน้ำฝน และน้ำหลาก หรือเป็นพื้นที่ชะลอน้ำ ให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 5,900 เมตร
- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด 6.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ?มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ  
 เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 27/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 26/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 30/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6 :: 28/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7 :: 25/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

