



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว
ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (สพน.) (งบ 63-64) (ก.1)

รหัสโครงการ... : 11000000-4225

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,117,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ... : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศิษฐ์ วัฒนาเอี่ยมพันธ์ 0818159787

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ศักดิ์พัฒน์พงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครจะจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ
จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 และเนื่องจาก
โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นงานเทคนิคเฉพาะด้านที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ จึงจำเป็นต้องจัดจ้าง
บริษัทที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายการ สัญญา และถูกต้องตามหลักวิชาการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ด้วยกรุงเทพมหานครจะจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ
จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 และเนื่องจาก
โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นงานเทคนิคเฉพาะด้านที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ จึงจำเป็นต้องจัดจ้าง
บริษัทที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายการ สัญญา และถูกต้องตามหลักวิชาการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ

จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (กรณีความเข้มของฝน ไม่เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...

- อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน ธันวาคม 2563

- อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนชื่อโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการจัดหา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 :

1. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563

2. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563

3. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563

4. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563

5. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานทบทวนราคากลาง เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563

6. โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 4

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

7. อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเอกสารขอจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 :

1. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563

2. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563

3. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563

4. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563

5. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานทบทวนราคากลาง เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563



- รายงานครั้งที่4
6. โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
7. อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเอกสารขอจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 21/01/2564 :
1. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563
2. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563
3. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563
4. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563
5. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานทบทวนราคากลาง เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563
6. โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
7. อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเอกสารขอจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563□□□
2. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563□□□
3. ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563□□□
4. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563□□□
5. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานทบทวนราคากลาง เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563□□□
6. โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ□□□
7. อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเอกสารขอจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา (ประชุมขอบเขตการจ้าง (TOR) ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ก.พ. 64, ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ก.พ. 64) ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขอความเห็นชอบ TOR
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 24/03/2564 :
1. โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
และได้หารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ข้อสรุปว่าโครงการฯ จะต้องดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา
2. คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเอกสารขอจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา (ประชุมขอบเขตการจ้าง (TOR) ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ก.พ. 64, ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ก.พ. 64) ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขอความเห็นชอบ TOR
3. คาดว่าจะประกาศเชิญชวนฯ ภายในเดือนเมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 22/04/2564 :
1. โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
และได้หารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ข้อสรุปว่าโครงการฯ จะต้องดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา
2. คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเอกสารขอจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา (ประชุมขอบเขตการจ้าง (TOR) ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ก.พ. 64, ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ก.พ. 64) เห็นชอบ TOR แล้ว เห็นชอบราคากลางแล้ว
อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
3. คาดว่าจะประกาศเชิญชวนฯ ภายในเดือนพฤษภาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 24/05/2564 :
1. โครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
และได้หารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ข้อสรุปว่าโครงการฯ จะต้องดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา
- รายงานครั้งที่8



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเอกสารขอจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจ้างที่ปรึกษา(ประชุมขอบเขตการจ้าง (TOR) ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ก.พ. 64, ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ก.พ. 64) เห็นชอบ TOR แล้ว เห็นชอบราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการขอจ้างด้วยวิธีการคัดเลือก
3. คาดว่าจะประกาศเชิญชวนฯ ภายในเดือนพฤษภาคม 2564
4. คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนสิงหาคม 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 :
1. ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563
 2. ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
 3. ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
 4. ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
 5. สำนักการคลังมีข้อทักท้วงในรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เกี่ยวกับการดำเนินการตามหมวด 3 งานจ้างที่ปรึกษาหรือหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทำให้ต้องพิจารณาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดรอบคอบ
 6. ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
 7. ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
 8. ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
 9. ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานของจ้างฯ ด้วยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
 10. อยู่ระหว่างเชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ 28 มิถุนายน 2564
 11. คาดว่าจะได้ที่ปรึกษา ภายในเดือนมิถุนายน 2564
 12. คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ ภายในเดือนสิงหาคม 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 : 12. คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ ภายในเดือนสิงหาคม 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 23/08/2564 :
1. ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563
 2. ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
 3. ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
 4. ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
 5. สำนักการคลังมีข้อทักท้วงในรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เกี่ยวกับการดำเนินการตามหมวด 3 งานจ้างที่ปรึกษาหรือหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทำให้ต้องพิจารณาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดรอบคอบ
 6. ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
 7. ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
 8. ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
 9. ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานของจ้างฯ ด้วยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
 10. กำหนดเชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสารกรยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา
 11. คาดว่าจะได้ที่ปรึกษา ภายในเดือนสิงหาคม 2564
 12. คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ ภายในเดือนกันยายน 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2564 :
1. ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563
 2. ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
 3. ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
 4. ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
 5. สำนักการคลังมีข้อทักท้วงในรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เกี่ยวกับการดำเนินการตามหมวด 3 งานจ้างที่ปรึกษาหรือหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทำให้ต้องพิจารณาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดรอบคอบ
 6. ผอ.สพท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
 7. ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

8. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
 9. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานของจ้างฯ ด้วยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
 10. กำหนดเชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย โดยกลุ่มบริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้คะแนนสูงสุด
ซึ่งเสนอราคา 46,830,000 บาท
 11. อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างและตรวจร่างสัญญา
 12. คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ ภายในเดือนตุลาคม 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

